

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1000	Tønsberg torv-revitalisering bying 2010	16 713	38 033	0	336	336	21 320	38 033	
IB1003	Smørberg - spredt avløp 2013	1 400	113	0	0	0	0	1 400	Prosjektet starter ikke før 2019. Konflikt med prosjektet "Snu avløp Vear"
IB1008	Utskifting gatelysarmatur 2014	4 500	3 613	1 500	0	1 500	0	4 500	
IB1009	Narverødv-Mårv-Husvikv g/s-vei 2014	4 000	4 640	0	200	200	840	4 840	Det gjenstår 135m. Det er søkt SVV om midler. Avventer.
IB1011	Trykkreduksjon Nøtterøyveien 2014	1 585	2 151	0	1 636	1 636	700	2 285	Ledninger i bakken ligger feilplassert ift prosjektering/geminikart. Dette har ført til omgjøringer og kostnadsøkninger. Blir budsjettjustert.
IB1015	Div avsluttede prosjekter 2014	3 500	3 409	2 000	-1 018	982	0	3 500	Forskjellige anleggstekniske forhold medfører noen ganger at et anlegg trekker ut i tid. Får å unngå for mange åpne prosjekter avslutter man de prosjektene. Spesielt i år vedr nye regnskapskontoer ble flere prosjekter avsluttet før nyttår for å unngå å dra de med over nyttår. Dette investeringsobjektet skal dekke små etterkostnader. Også evt. reklamasjoner/klager som anlegget må dekke i ettertid. Budsjettjusteres 3.tert 18
IB1016	Barkåker industriomr-etappe 2-65413-2014	3 783	1 062	0	1 009	1 009	-2 200	1 583	Gjenstår noe asfaltering og diverse. Det vil bli et underforbruk her. Prosjektet er i sin helhet finansiert ved private bidrag fra utbyggere etter rekkefølgekrav. Restmidler kan evt overføres til vei. for eks IB 1009?
IB1017	Trafikksikkerhetstiltak 2015	3 700	2 880	1 200	-376	824	0	3 700	
IB1021	Ringlekn Kilen-Husvik-Klopp-Bogen-Valløv 65498-2015	10 050	12 191	0	2	2	2 100	12 150	Overskridelse grunnet mye berg/sprengning. Overforbruk tas fra samlebevilgning VA. Anlegget er ferdig og avsluttes.
IB1024	Ulvikveien gang-/sykkelvei 65501-2015	9 524	1 128	6 000	14	6 014	-2 575	6 949	Ubrukte prosjektmidler dette året må overføres til neste år. Prosjektet er i forberedelsesfasen med kontrakter og avtaler.
IB1025	Overvann i Tønsberg 65480-2015	6 994	6 734	2 200	-422	1 778	0	6 994	
IB1028	Lekeapparater barnehager - 2015	2 100	1 847	600	-146	454	0	2 100	
IB1029	Banebakken VA - 65484-2015	2 500	596	2 000	-1 443	557	-1 500	1 000	Utsatt oppstart grunnet uavklart med fylkeskommunen/skolen.
IB1031	Basberg øst - Basbergv-Rektangelv 65524 - 2016	8 087	8 815	2 887	-83	2 804	800	8 887	Anlegget ble forlenget med 350m for tilknytning og sanering, og for å unngå at Basbergveien måtte stenges senere. Det har vært en del misfornøyde beboere langs denne veien. Her var det mye fjellpigg som fordyret anlegget. I tillegg måtte vi oppgradere fylkesveien til ny standard fundament etter krav fra SVV. Asfaltering gjenstår. Fylkesvei krever tre lag asfalt.
IB1033	Sivveien-Burotveien-Solefallveien 65510 - 2016	11 100	3 432	0	6 281	6 281	-4 600	6 500	Mindreforbruk ift ramme. Midler overføres neste år.
IB1035	Stjernev-Jupiterv-Saturnv VA 2016	18 000	16 426	15 000	-2 568	12 432	0	18 000	På grunn av dårlige grunnforhold ble det brukt spunt, grøftekasser, bunnforsterkning av grøft. Stedlige masser var ikke brukbare så nye masser måtte kjøpes inn. Derfor så store kostnader.
IB1037	Trygge lokalsamfunn 2016	900	133	200	0	200	0	900	
IB1038	Lekeplasser, aktivitetsparker 2016	3 000	2 548	1 000	0	1 000	0	3 000	

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1040	Kantarellv tarkettsanering 65557-2016	9 000	8 040	4 500	1 646	6 146	0	9 000	
IB1041	Olav Trygvason-Emil Olsensgt va 65530-2016	18 860	18 571	9 300	-8 271	1 029	0	18 860	Meget vanskelige grunnforhold har medført store kostnader til spunting og grøfttekasser. Prosjektet er ferdig.
IB1044	Nordrevei-Eklyveien 65389-2016	8 950	8 375	4 950	-4 054	896	0	8 950	
IB1046	Dyrhaven pumpestasjon 65506-2016	100	158	0	44	44	100	200	Prosjektering i år. Oppstart spunting neste år.
IB1047	Dyrhaven fase 2 Hummerveien 65506-2016	650	322	0	336	336	0	650	Ok inntil videre. Det skal gjøres grunnundersøkelser.
IB1048	Nedre Råel ap 65545-2016	500	340	0	160	160	0	500	
IB1049	Symreveien/Bregneveien fase 4	5 000	5 479	0	130	130	0	5 000	
IB1051	Kastellveien VA 65542 - 2016	1 200	1 062	0	167	167	0	1 200	Gjenstår vei. Utgiftsdeling med utbygger bestemt av avtale.
IB1061	Miljøsertifisering kommunale bygg 2017	200	0	200	0	200	0	200	
IB1062	Tiltak klima- og miljøplan 2017	400	408	200	0	200	0	400	
IB1063	Etablering luftmålere 2017	500	673	0	750	750	300	800	Fylkeskommunen vil dekke ca halvparten av disse kostnadene.
IB1064	Parkeringsanlegg for sykkel 2017	500	126	500	0	500	0	500	
IB1065	Ladestasjoner elbiler 2017	700	346	500	0	500	0	700	
IB1067	Gjerløw Mejers gt overvann 65551 - 2017	7 000	815	0	1 315	1 315	-5 000	2 000	Mindreforbruk i år overføres til 2019
IB1068	Kanalveien va 65507 - 2017	6 000	384	0	5 826	5 826	0	6 000	Prosjektet er forsinket grunnet ekstrasjektering av dårlige grunnforhold. Rammen beholdes.
IB1070	Veglys råtekontroll 2017	1 000	901	500	0	500	0	1 000	
IB1071	Veglys fornying 2017	1 000	1 061	500	0	500	0	1 000	
IB1074	Stangsåsen VA 65554 - 2017	10 000	10 919	9 500	2 856	12 356	3 000	13 000	Kvikkleire i grunnen. Spunting gir merforbruk.
IB1076	Christian Fredriksgt og Håkon V gt va 65558 - 2017	2 700	986	0	136	136	-1 700	1 000	Dette er oppgradering av VA-anlegg i gatene rundt sykehuset, som vi tar ifm ny gateutforming som sykehuset er pålagt i regplan. En del av dette er tatt, men det ble stopp grunnet uenighet mellom sykehuset og kommunen om noen p-plasser. Neste del av VA-prosjektet kommer senere, når veiene blir tatt (2019) Midler overføres til neste år.
IB1077	Karlsebakken videreføring va 65406 - 2017	4 500	4 483	500	7 355	7 855	3 500	8 000	Ny prognose for 1. etappe
IB1078	Grevinneveien til ol054 va 65553 - 2017	2 400	679	0	496	496	-1 600	800	Kollisjon med SVV sitt prosjekt i Presterødbakken fører til at vi må utsette deler av Grevinneveiprojektet.
IB1079	Stensarmen AP 2017	2 000	56	2 000	-1 934	66	-1 900	100	Til utførelse neste år. Tildeling til kontrakt er utført.
IB1080	Vestre Ekeberg spredt avløp 2017	400	0	0	-400	-400	-400	0	Kommer ikke i gang i år.
IB1081	Søndre Nes spredt avløp 2017	3 000	85	0	41	41	-2 900	100	Deler av dette prosjektet er overført til "nabo"prosjektet 65583 Trane-Hegre-Vipevn IB1121.
IB1082	Fagerstrandveien VA 2017	6 000	4 866	2 000	3 405	5 405	0	6 000	Mye fjell i grunnen som medfører økte kostnader. Budsjettet ble justert 1. tertial.
IB1083	Østersvei VA 2017	11 000	2 076	7 000	-4 080	2 920	-6 500	4 500	Budsjettjusteringen sist ble feil. Ny årsprognose
IB1084	Oppgradering gang- og sykkelveier 2017	1 000	450	0	0	0	0	1 000	
IB1085	Biogass påfyllingsstasjon 2017	4 800	4 911	0	0	0	111	4 911	Ferdig og avsluttes

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1087	Prosjektering og regulering Haugar fjellhall 2018	0	564	0	0	0	600	600	Det er bevilget 6 mill av bystyret
IB1088	Avfallssug Tønsberg Sentrum 2018	22 022	2 676	22 022	-17 000	5 022	-17 000	5 022	Prosjektet utsatt mhp utførelsen. Unntaket er Gjerløw Meyersgt der det blir noe utførelse i år. Overskytende midler overføres til neste år.
IB1089	Avslutning deponi - sidetetting øst 2018	2 250	34	2 250	0	2 250	0	2 250	Planlagt ferdig des. 2018.
IB1090	Utvikle utendørs møteplasser 2018	200	3	200	0	200	0	200	
IB1091	Utredning av parkeringsanlegg 2018	400	281	400	0	400	0	400	Gjelder utredning av Skipsgateplassen
IB1092	Registrere park og lek i ISY Park 2018	200	0	200	0	200	0	200	
IB1093	Nye bysykler 2018	300	0	300	0	300	0	300	
IB1094	Nødnett - nytt utstyr 2018	250	0	250	0	250	0	250	
IB1095	Steinbruddveien - etablering ny vannledning Vear 2017	958	1 082	958	242	1 200	242	1 200	Prosjektet er ferdig.
IB1096	Vear etappe I - OL 075 Manumbekken-OL 023 Hogsnes 2	2 814	1 640	2 814	0	2 814	-114	2 700	
IB1097	Vear etappe IA-65574 OL023 Hogsnes-Bekkeveien 2018	3 100	3 616	3 100	1 400	4 500	1 000	4 100	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett.
IB1098	Vear etappe IB- 65573 OL 023 Hogsnes-Bekkev-Trase 45	9 100	271	9 100	-2 100	7 000	-2 100	7 000	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett.
IB1099	Vear etappe II - 65582 Robergåsen boring - 2017	3 750	305	3 750	0	3 750	-3 375	375	Boring i Robergåsen ble uaktuelt.
IB1100	Samlebevilgning vann og avløp 2018	3 496	39	3 496	0	3 496	15 958	19 454	8.10.2018 Justert ift Endret totalprognose. Negativ endring i totalprognose for prosjekt kommer til + i endret prognose samlebevilgning.
IB1101	Samlebevilgning spredt avløp 2018	14 195	0	14 195	0	14 195	3 300	17 495	8.10.2018 Justert ift Endret totalprognose. Negativ endring i totalprognose for prosjekt kommer til + i endret prognose samlebevilgning.
IB1103	Inventar og utstyr 2018	500	0	500	0	500	0	500	
IB1104	Asfaltprogram 2018	9 021	5 030	9 021	0	9 021	0	9 021	Det ble i fjor overført midler til ekstra asfaltering på Vear: 4.3 mill. Midlene ble tatt fra IB1001(A7265 GSvei Hogsnes Sem som ikke ble mulig å realisere) Midlene ble satt inn på asfaltbudsjettet for i fjor. Da frosten kom var det gjenstående 2.021 mill. Når nytt asfaltbudsjett ble satt opp for i år ble det glemt å overføre disse restmidler. Midlene er overført.
IB1105	Biler og maskiner 2018	11 500	5 421	11 500	0	11 500	0	11 500	
IB1109	Vear etappe V - 65526 snu avløpet Vear - 2018	500	0	500	0	500	-300	200	
IB1110	Vear etappe IIIA - 65575 Bruaåsen-Bekkev - 2017	5 700	624	5 700	0	5 700	-5 400	300	
IB1111	Vear etappe IIIB - 65580 AP369 Bruaåsen - 2017	2 500	0	2 500	0	2 500	-400	2 100	
IB1112	Vear etappe IVA - 65577 Rakkevik-Bekkev-Sjustokk - 201	1 750	5	1 750	0	1 750	0	1 750	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett.

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1113	Vear etappe IVB - 65579 AP370 Rakkevik - 2017	1 000	0	1 000	0	1 000	-800	200	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett.
IB1114	Husvikv 150-185 - 65589 - 2017	4 000	3 237	4 000	2 000	6 000	2 000	6 000	God fremdrift og tidligere oppstart på etappe 2. Tilføres med midler.
IB1115	Oseberg rehabilitering kummer 65594 - 2017	800	738	800	0	800	0	800	Ferdig.
IB1116	Måkeveien fortay 65598 - 2017	863	815	863	0	863	0	863	
IB1117	Presterødkrysset vannledning 65598 - 2017	1 000	85	1 000	15	1 015	-900	100	Midler overføres til neste år.
IB1118	Jotunveien Etappe I 65559 - 2017	4 800	617	4 800	0	4 800	0	4 800	
IB1119	Basbergveien etappe IV 65590 - 2017	4 900	56	4 900	-1 900	3 000	-1 900	3 000	Mindreforbruk i år ift ramme. Prosjektet fortsetter neste år.
IB1120	Ulvikveien VL 65208 - 2018	4 300	549	4 300	0	4 300	-3 300	1 000	Underveis har det blitt avdekket noen mindre feil med avløpsanlegget som må utbedres. Det meste kommer til utførelse neste år.
IB1121	Trane-Hegre-Vipevn VA 65583 - 2018	5 500	2 517	5 500	2 000	7 500	2 000	7 500	Fremskyndet oppstart på etappe 2. Tilføres midler.
IB1122	Bjelland-Sem VL 65584 - 2018	3 000	3 511	3 000	1 500	4 500	1 500	4 500	Tillegg: Sammenkobling med Vestfold Vann sin ledning øker kostnaden med 1,5 mill
IB1123	Strandbakken-OL 040 65585 - 2018	3 000	69	3 000	0	3 000	0	3 000	
IB1124	Driftskontroll VA - 2018	500	350	500	0	500	0	500	
IB1125	Jupiter Saturnveien	4 500	412	4 500	0	4 500	0	4 500	
IB1126	Gneis - Basalt -Traneveien 65603 - 2018	4 500	84	4 500	-3 000	1 500	-3 000	1 500	Grunneieravtale er ikke i orden ennå. Forsinket oppstart.
IB1127	Husvik - Bronsjeveien 2 - 65604 -2018	2 250	440	2 250	0	2 250	0	2 250	
IB1128	Utredning riggplasser 65605 - 2018	200	77	200	0	200	0	200	
IB1129	Ap208 Korten avløspumpestasjon 65606 - 2018	500	323	500	0	500	0	500	
IB1130	AP332 Ringshaugholmen avløspumpestasjon 65607 - 2018	600	1	600	0	600	0	600	
IB1131	Ap334 Jonborg avløspumpestasjon 65608 - 2018	500	10	500	0	500	0	500	
IB1132	Utbedring akutte feil/mangler VA 2018	4 200	477	4 200	0	4 200	0	4 200	
IB1133	Husøy idrettsplass VA - 65613 AP324 - 2018	650	0	650	0	650	0	650	
IB1134	Vear nord VA - 65614 AP 218 - 2018	650	0	650	0	650	0	650	
IB1135	Klokkeråsen va - 65615 AP 338 - 2018	650	0	650	0	650	0	650	
IB1136	Dyet VA - 65616 AP 304 - 2018	250	4	250	0	250	0	250	
IB1137	Karlsvika VA - 65617 AP 343 - 2018	400	1	400	0	400	0	400	
IB1138	Gulli VA - 65618 VP 104 - 2018	650	3	650	0	650	0	650	
IB1139	Strandveien Furubakken avløp - 65612 -2018	1 000	223	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1140	Fagersandveien etappe 2 VA - 65620 - 2018	5 900	23	5 900	0	5 900	0	5 900	
IB1141	Fortau kilengaten - 65621 - 2018	0	53	0	0	0	615	615	Dette prosjektet er finansiert ved private bidrag ifm utbygginger. Det skal være betalt inn 300.000 + 315.000. Dette skal være finansieringen på prosjektet. Det er ikke inntekter på prosjektet.
IB1142	Nes VL - 65609 - 2018	7 500	30	7 500	0	7 500	0	7 500	
IB9000	Bliksekilen Hageby (Volden utbyggingsområde) 2014	5 175	10 738	0	0	0	0	5 175	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell. Etappe 2 er utført. Prosjektet er ikke budsjettjustert ifm etappe 2.
IB9001	Barkåkertunet 2014	4 068	4 606	0	0	0	0	4 068	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB9002	Ringshaug høyden 2016	2 985	1 543	0	0	0	0	2 985	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9003	Bjellandhagen 2016	3 015	2 974	0	0	0	0	3 015	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9004	Sandeåsen vva-anlegg	5 299	5 153	0	0	0	0	5 299	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9005	Husøy Havn 2016	11 310	10 312	0	0	0	0	11 310	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9006	Grunnlagsinvesteringer Kaldnes	0	614	0	0	0	0	0	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.