

FREMDRIFTSPLAN Pårørendeprosjekt Re

MED dispensasjon fra regulering:

Aktivitet/måned	20 18												20 19												20 20												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Utarbeide forprosjekt																																					
Arbeid med eierform og vedtekter																																					
Politisk behandling, kommunestyret 02.04																																					
Utarbeide tilbudsgrunnlag																																					
Tilbudsregning																																					
Tilbudsbehandling/kontraktssingåelser																																					
Detaljprosjektering																																					
Uavhengning kontroll prosjektering																																					
Byggetid																																					
Husbanksøknad																																					
Husbanksøknad																																					
Utarbeide rammesøknad, med disp.																																					
Behandle rammesøknad																																					
Utarbeide IG																																					
Behandle IG																																					
Ferdigattest																																					

Anne
11.10.2018

Aktiviteter

Tilbakemelding fra Husbanken ?
Møter med familiene Uke 9
Endelige tegninger Uke 10
Brannprosjektering Ferdig 11.10.2018

Rammesøknad, nabovarsling Uke 11
Rammesøknad, søknad sendes Uke 14
Rammesøknad, søknad sendes Forhåpentligvis 03.09.19

Ansvar

Anne purrer
ARK og pårørende
ARK
Anne sørger for

Endelig Husbanksøknad Uke 14-15
Avklaring av grunnlån fra Husbanken Uke 14
Husbanksøknad ?

Anne
Pårørende

Valg av tekniske løsninger Notat fra Anne uke 9
Valg av materialer i fellesarealer Notat fra Anne uke 9
Beslutning om tekn. Løs. Og mat. Uke 11

Anne
Anne
Pårørende

Møte i prosjektgruppa Uke 11

Tilbudsgrunnlag ferdigstilles Uke 14
Tilbudsgrunnlag legges ut Uke 14
Tilbudsfrist Uke 23

Anne
Anne
Anne

Antatt byggestart ca. 1. november 2019