

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1000	Tønsberg torv-revitalisering bying 2010	16 713	37 714	0	0	0	21 001	37 714	
IB1001	G/s-vei hogsnos-sem 2012	1 000	637	0	0	0	-363	637	
IB1003	Smørberg - spredt avløp 2013	1 400	113	0	0	0	0	1 400	
IB1007	Tolvrødveien, Østre vei VA-anlegg 2014	14 000	13 771	0	0	0	-230	13 770	Kan avsluttes
IB1008	Utskifting gatelysarmatur 2014	4 500	3 178	1 500	0	1 500	0	4 500	
IB1009	Narverødv-mårv-husvikv g/s-vei 2014	4 000	4 640	0	200	200	840	4 840	Det gjenstår 135m. Det er søkt SVV om midler. Avventer.
IB1011	Trykkreduksjon Nøtterøyveien 2014	1 585	1 339	0	400	400	400	1 985	Ledninger i bakken ligger feilplassert ift prosjektering/geminikart. Dette har ført til omgjøringer og kostnadsøkninger.
IB1015	Div avsluttede prosjekter 2014	1 500	2 988	0	2 500	2 500	2 500	4 000	Dette har vi som buffer på ting som henger igjen på forskjellige VA-prosjekter.
IB1016	Barkåker industriomr-etappe 2-65413-2014	3 783	574	0	0	0	-2 200	1 583	Gjenstår noe asfaltering og diverse. Det vil bli et underforbruk her. Midlene bør overføres til vei.
IB1017	Trafikksikkerhetstiltak 2015	3 700	2 880	1 200	0	1 200	0	3 700	Restmidler går til forbruk i år.
IB1021	Ringlekn Kilen-Husvik-Klopp-Bogen-Valløv 65498-2015	10 050	12 154	0	2 100	2 100	2 100	12 150	Overskridelse grunnet mye berg/sprengning. Overforbruk tas fra samlebevilgning VA. Anlegget er nesten ferdig.
IB1024	Ulvikveien gang-/sykkelvei 65501-2015	9 524	953	6 000	0	6 000	0	9 524	Bygging starter til høsten. Fortsetter til neste år.
IB1025	Overvann i Tønsberg 65480-2015	4 794	5 470	0	1 000	1 000	1 500	6 294	Prosjekt som riksantikvaren er interessert i og hvor kostnadene plutselig kan løpe på. Litt uoversiktlig kostnadsbilde mao.
IB1028	Lekeapparater barnehager - 2015	2 100	1 646	600	0	600	0	2 100	
IB1029	Banebakken VA - 65484-2015	500	586	0	2 000	2 000	2 000	2 500	Hittil bare prosjektering. Vi satser på utførelse av nederste del av bekkeåpningen i år. Tilføres midler fra samlebevilgning VA. (overvann)
IB1031	Basberg øst - Basbergv-Rektangelv 65524 - 2016	5 200	6 670	0	0	0	2 900	8 100	Her var det mye fjellpiggning som fordyret anlegget. I tillegg måtte vi oppgradere fylkesveien til ny standard fundament etter krav fra SVV. Asfaltering gjenstår. Fylkesvei krever tre lag asfalt.
IB1033	Sivveien-Burotveien-Solefallveien 65510 - 2016	11 100	290	0	0	0	0	11 100	
IB1035	Stjernev-Jupiterv-Saturnv VA 2016	11 500	6 843	8 500	0	8 500	0	11 500	
IB1036	Av/på-stigningslomme skolebuss byskogen skole - 2016	1 400	3 046	0	1 646	1 646	1 646	3 046	Hasteprojekt, mangelfull prosjektering
IB1037	Trygge lokalsamfunn 2016	900	133	200	0	200	0	900	
IB1038	Lekeplasser, aktivitetstparker 2016	3 000	1 977	1 000	0	1 000	0	3 000	
IB1040	Kantarellv tarkettsanering 65557-2016	4 500	4 354	0	4 500	4 500	4 500	9 000	Prosjektet ble utvidet med sanering av Tarkettledning i Nyeveien. En fordobling av prosjektet. Budsjettjusteres.
IB1041	Olav Trygvason-Emil Olsensgt va 65530-2016	9 560	18 571	0	9 300	9 300	9 300	18 860	Prosjektet økt i omfang og kompleksitet.
IB1044	Nordrevei-Eklyveien 65389-2016	4 000	8 054	0	4 950	4 950	4 950	8 950	Ble utvidet med en etappe ekstra, og anlegget ble dobbelt så stort. Skulle vært budsjettjustert i fjor!
IB1045	Klopp utslippsledning 65543-2016	2 500	2 227	0	0	0	0	2 500	
IB1046	Dyrhaven pumpestasjon 65506-2016	100	158	0	0	0	0	100	Prosjektering i år.
IB1047	Dyrhaven fase 2 Hummerveien 65506-2016	650	319	0	0	0	0	650	Ok inntil videre. Det skal gjøres grunnundersøkelser.
IB1048	Nedre Råel ap 65545-2016	500	340	0	0	0	0	500	
IB1049	Symreveien/Bregneveien fase 4	5 000	4 870	0	0	0	0	5 000	
IB1051	Kastellveien VA 65542 - 2016	1 200	1 033	0	0	0	0	1 200	Gjenstår vei. Utgiftsdeling med utbygger bestemt av avtale.
IB1054	Vear snu avløp 65526 - 2016	3 000	2 929	3 000	0	3 000	0	3 000	
IB1061	Miljøsertifisering kommunale bygg 2017	200	0	200	0	200	0	200	
IB1062	Tiltak klima- og miljøplan 2017	400	408	200	0	200	0	400	
IB1063	Etablering luftmålere 2017	500	152	0	0	0	0	500	
IB1064	Parkeringsanlegg for sykkel 2017	500	92	500	0	500	0	500	
IB1065	Ladestasjoner elbiler 2017	700	196	500	0	500	0	700	
IB1067	Gjerløw Mejers gt overvann 65551 - 2017	7 000	705	0	0	0	0	7 000	Arkeologi er inne i bildet og kostnadene er litt usikre. Vi lar ramma stå.
IB1068	Kanalveien va 65507 - 2017	6 000	193	0	0	0	0	6 000	Prosjektet er forsinket grunnet ekstraprojektering av dårlige grunnforhold. Rammen beholdes.
IB1069	Munkegata AP 204 - 65533 - 2017	2 200	1 573	0	0	0	-627	1 573	Ferdig. Midlene overføres til samlebevilgning VA

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1070	Veglys råtekontroll 2017	1 000	777	500	0	500	0	1 000	
IB1071	Veglys fornying 2017	1 000	993	500	0	500	0	1 000	
IB1072	Strømperenovering 2017	1 200	1 953	0	1 000	1 000	1 000	2 200	
IB1074	Stangsåsen VA 65554 - 2017	7 000	1 913	6 500	0	6 500	0	7 000	
IB1076	Christian Fredriksgt og Håkon V gt va 65558 - 2017	2 700	864	0	0	0	0	2 700	Dette er oppgradering av VA-anlegg i gatene rundt sykehuset, som vi tar ifm ny gateutforming som sykehuset er pålagt i regplan. En del av dette er tatt, men det ble stopp grunnet uenighet mellom sykehuset og kommunen om noen p-plasser. Neste del av VA-prosjektet kommer senere, når veiene blir tatt.
IB1077	Karlsbakken videreføring va 65406 - 2017	8 000	167	4 000	500	4 500	-3 500	4 500	Delt opp i to etapper. Ny prognose for 1. etappe
IB1078	Grevinneveien til 01054 va 65553 - 2017	2 400	571	0	0	0	0	2 400	Hittil bare prosjektering. Utførelse starter opp til sommeren.
IB1079	Stensarmen AP 2017	0	39	0	2 000	2 000	2 000	2 000	Til prosjektering og oppstart i år. Midler tas fra samlebevilling VA
IB1080	Vestre Ekeberg spredt avløp 2017	400	0	0	0	0	0	400	
IB1081	Søndre Nes spredt avløp 2017	3 000	63	0	0	0	-2 000	1 000	Del av dette prosjektet er overført til "nabo"prosjektet 65583 Trane-Hegre-Vipevn IB1120 (blir opprettet i disse dager).
IB1082	Fagerstrandveien VA 2017	4 000	3 612	0	2 000	2 000	2 000	6 000	Mye fjell i grunnen som medfører økte kostnader.
IB1083	Østersvei VA 2017	4 000	1 669	0	2 000	2 000	2 000	6 000	Et vanskelig prosjekt. Vi har hatt et grunnbrudd, og må inn med spunt og beregninger av dette. Øke ramma.
IB1084	Oppgradering gang- og sykkelveier 2017	1 000	450	0	0	0	0	1 000	
IB1085	Biogass påfyllingsstasjon 2017	4 800	1 412	0	0	0	0	4 800	
IB1086	Vear grensejustering anlegg	0	40 060	0	0	0	0	0	
IB1087	Prosjektering og regulering Haugar fjellhall 2018	0	4	0	6 000	6 000	6 000	6 000	Det er bevilget 6 mill av bystyret
IB1088	Avfallssug Tønsberg Sentrum 2018	22 022	825	22 022	-17 000	5 022	0	22 022	Prosjektet utsatt mhp utførelsen. Unntaket er Gjerløw Meyersgt der det blir noe utførelse i år. Overskytende midler overføres til neste år.
IB1089	Avslutning deponi - sidetetting øst 2018	2 250	4	2 250	0	2 250	0	2 250	Ikke påbegynt, avskjæring av overvann
IB1090	Utvikle utendørs møteplasser 2018	200	0	200	0	200	0	200	
IB1091	Utredning av parkeringsanlegg 2018	400	55	400	0	400	0	400	Gjelder utredning av Skipsgateplassen
IB1092	Registrere park og lek i ISY Park 2018	200	0	200	0	200	0	200	
IB1093	Nye bysykler 2018	300	0	300	0	300	0	300	
IB1094	Nødnett - nytt utstyr 2018	250	0	250	0	250	0	250	
IB1095	Steinbruddveien - etablering ny vannledning Vear 2017	1 000	422	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1096	Vear etappe I - OL 075 Manumbekken-OL 023 Hogsnes 2017	2 700	215	2 700	0	2 700	0	2 700	
IB1097	Vear etappe IA-65574 OL023 Hogsnes-Bekkeveien 2018	3 100	265	3 100	0	3 100	0	3 100	
IB1098	Vear etappe IB- 65573 OL 023 Hogsnes-Bekke-Trase 45B	9 100	158	9 100	0	9 100	0	9 100	
IB1099	Vear etappe II - 65582 Robergåsen boring - 2017	3 750	46	3 750	0	3 750	0	3 750	
IB1100	Samlebevilling vann og avløp 2018	95 789	39	95 789	-95 789	0	-95 789	0	
IB1101	Samlebevilling spredt avløp 2018	14 195	0	14 195	0	14 195	0	14 195	
IB1103	Inventar og utstyr 2018	500	0	500	0	500	0	500	
IB1104	Asfaltprogram 2018	7 000	0	7 000	2 021	9 021	2 021	9 021	Det ble i fjor overført midler til ekstra asfaltering på Vear: 4.3 mill. Midlene ble tatt fra IB1001(A7265 GSvei Hogsnes Sem som ikke ble mulig å realisere) Midlene ble satt inn på asfaltbudsjettet for i fjor. Da frosten kom var det gjenstående 2.021 mill. Når nytt asfaltbudsjett ble satt opp for i år ble det glemt å overføre disse restmidler. Dette gjøres.
IB1105	Biler og maskiner 2018	11 500	0	11 500	0	11 500	0	11 500	
IB1110	Vear etappe IIIA - 65575 Bruaåsen-Bekke - 2017	5 700	9	5 700	0	5 700	0	5 700	
IB1111	Vear etappe IIIB - 65580 AP369 Bruaåsen - 2017	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
IB1112	Vear etappe IVA - 65577 Rakkevik-Bekke-Sjustokk - 2017	1 750	2	1 750	0	1 750	0	1 750	
IB1113	Vear etappe IVB - 65579 AP370 Rakkevik - 2017	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1114	Husvikv 150-185 - 65589 - 2017	4 000	21	4 000	0	4 000	0	4 000	

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1115	Oseberg rehabilitering kummer 65594 - 2017	400	50	400	0	400	0	400	
IB1117	Presterødkrysset vannledning 65598 - 2017	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1118	Jotunveien Etappe I 65559 - 2017	4 800	54	4 800	0	4 800	0	4 800	
IB1119	Basbergveien etappe IV 65590 - 2017	4 900	6	4 900	0	4 900	0	4 900	
IB1122	Bjelland-Sem VL 65584 - 2018	0	1 313	0	3 000	3 000	3 000	3 000	Nytt prosjekt. Midler fra samlebevilgning VA
IB1123	Strandbakken-OL 040 65585 - 2018	0	17	0	3 000	3 000	3 000	3 000	Nytt prosjekt. Midler fra samlebevilgning VA
IB1124	Driftskontroll VA - 2018	0	157	0	500	500	500	500	Midler fra samlebevilgning VA
IB1125	Jupiter Saturnveien	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
IB9000	Bliksekilen Hageby (Volden utbyggingsområde) 2014	5 175	10 738	0	0	0	0	5 175	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9001	Barkåkertunet 2014	4 068	4 606	0	0	0	0	4 068	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9002	Ringshaug høyden 2016	2 985	1 543	0	0	0	0	2 985	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9003	Bjellandhagen 2016	3 015	2 727	0	0	0	0	3 015	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9004	Sandeåsen vva-anlegg	5 299	3 508	0	0	0	0	5 299	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9005	Husøy Havn 2016	11 310	10 312	0	0	0	0	11 310	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9006	Grunnlagsinvesteringer Kaldnes	0	66	0	0	0	0	0	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.