

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1000	Tønsberg torv-revitalisering bying 2010	16 713	38 027	0	350	350	21 314	38 027	
IB1003	Smørberg - spredt avløp 2013	1 400	113	0	0	0	0	1 400	
IB1008	Utskifting gatelysarmatur 2014	4 500	3 522	1 500	0	1 500	0	4 500	
IB1009	Narverødv-Mårv-Husvikv g/s-vei 2014	4 000	4 640	0	200	200	840	4 840	Det gjenstår 135m. Det er søkt SVV om midler. Avventer.
IB1011	Trykkreduksjon Nøtterøyveien 2014	1 585	2 203	0	1 336	1 336	400	1 985	Ledninger i bakken ligger feilplassert ift prosjektering/geminikart. Dette har ført til omgjøringer og kostnadsøkninger. Blir budsjettjustert.
IB1015	Div avsluttede prosjekter 2014	1 500	3 355	0	987	987	2 000	3 500	Forskjellige anleggstekniske forhold medfører noen ganger at et anlegg trekker ut i tid. Får å unngå for mange åpne prosjekter avslutter man de prosjektene. Spesielt i år vedr nye regnskapskontoeer ble flere prosjekter avsluttet før nyttår for å unngå å dra de med over nyttår. Dette investeringsobjektet skal dekke små etterkostnader. Også evt. reklamasjoner/klager som anlegget må dekke i ettertid. Budsjettjusteres 2.tert 18
IB1016	Barkåker industriomr-etappe 2-65413-2014	3 783	1 062	0	1 009	1 009	-2 200	1 583	Gjenstår noe asfaltering og diverse. Det vil bli et underforbruk her. Midlene kan evt overføres til vei. for eks IB 1009
IB1017	Trafikksikkerhetstiltak 2015	3 700	2 880	1 200	-376	824	0	3 700	
IB1021	Ringledn Kilen-Husvik-Klopp-Bogen-Valløv 65498-2015	10 050	12 190	0	2	2	2 100	12 150	Overskridelse grunnet mye berg/sprengning. Overforbruk tas fra samlebevilgning VA. Anlegget er ferdig og avsluttes.
IB1024	Ulvikveien gang-/sykkelvei 65501-2015	9 524	1 128	6 000	14	6 014	-2 575	6 949	Ubrukte prosjektmidler dette året må overføres til neste år. Prosjektet er i forberedelsesfasen med kontrakter og avtaler.
IB1025	Overvann i Tønsberg 65480-2015	5 794	6 582	1 000	778	1 778	1 200	6 994	Må tilføres midler fra samlebevilgning IB1100 avløp
IB1028	Lekeapparater barnehager - 2015	2 100	1 847	600	-146	454	0	2 100	
IB1029	Banebakken VA - 65484-2015	2 500	596	2 000	0	2 000	0	2 500	
IB1031	Basberg øst - Basbergv-Rektangelv 65524 - 2016	8 087	8 815	2 887	-883	2 004	0	8 087	
IB1033	Sivveien-Burotveien-Solefallveien 65510 - 2016	11 100	2 781	0	10 881	10 881	0	11 100	
IB1035	Stjernev-Jupiterv-Saturnv VA 2016	11 500	16 411	8 500	3 932	12 432	6 500	18 000	På grunn av dårlige grunnforhold ble det brukt spunt, grøfttekasser, bunnforsterkning av grøft. Stedlige masser var ikke brukbare så nye masser måtte kjøpes inn. Derfor så stor økning i kostnadene.
IB1037	Trygge lokalsamfunn 2016	900	133	200	567	767	0	900	
IB1038	Lekeplasser, aktivitetsparker 2016	3 000	2 529	1 000	23	1 023	0	3 000	
IB1040	Kantarellv tarkettsanering 65557-2016	9 000	6 911	4 500	-354	4 146	-2 000	7 000	
IB1041	Olav Trygvason-Emil Olsensgt va 65530-2016	18 860	18 571	9 300	-8 271	1 029	0	18 860	
IB1044	Nordrevei-Eklyveien 65389-2016	8 950	8 375	4 950	-4 054	896	0	8 950	
IB1046	Dyrhaven pumpestasjon 65506-2016	100	158	0	2 900	2 900	2 900	3 000	Prosjektering i år. Oppstart spunting i år.
IB1047	Dyrhaven fase 2 Hummerveien 65506-2016	650	322	0	0	0	0	650	Ok inntil videre. Det skal gjøres grunnundersøkelser.
IB1048	Nedre Råel ap 65545-2016	500	340	0	160	160	0	500	
IB1049	Symreveien/Bregneveien fase 4	5 000	5 460	0	630	630	500	5 500	
IB1051	Kastellveien VA 65542 - 2016	1 200	1 062	0	167	167	0	1 200	Gjenstår vei. Utgiftsdeling med utbygger bestemt av avtale.

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1061	Miljøsertifisering kommunale bygg 2017	200	0	200	0	200	0	200	
IB1062	Tiltak klima- og miljøplan 2017	400	408	200	0	200	0	400	
IB1063	Etablering luftmålere 2017	500	673	0	750	750	300	800	Fylkeskommunen vil dekke ca halvparten av disse kostnadene.
IB1064	Parkeringsanlegg for sykkel 2017	500	126	500	0	500	0	500	
IB1065	Ladestasjoner elbiler 2017	700	346	500	0	500	0	700	
IB1067	Gjerløw Mejers gt overvann 65551 - 2017	7 000	796	0	415	415	-5 900	1 100	Mindreforbruk i år overføres til 2019
IB1068	Kanalveien va 65507 - 2017	6 000	365	0	5 826	5 826	0	6 000	Prosjektet er forsinket grunnet ekstraprosjektering av dårlige grunnforhold. Rammen beholdes.
IB1070	Veglysl råtekontroll 2017	1 000	901	500	-277	223	0	1 000	
IB1071	Veglysl fornying 2017	1 000	1 041	500	-493	7	0	1 000	
IB1074	Stangsåsen VA 65554 - 2017	7 000	8 169	6 500	2 856	9 356	4 000	11 000	Kvikkleire i grunnen. Spunting gir merforbruk.
IB1076	Christian Fredriksgt og Håkon V gt va 65558 - 2017	2 700	871	0	136	136	-1 700	1 000	Dette er oppgradering av VA-anlegg i gatene rundt sykehuset, som vi tar ifm ny gateutforming som sykehuset er pålagt i regplan. En del av dette er tatt, men det ble stopp grunnet uenighet mellom sykehuset og kommunen om noen p-plasser. Neste del av VA-prosjektet kommer senere, når veiene blir tatt (2019)
IB1077	Karlsebakken videreføring va 65406 - 2017	8 000	3 173	4 000	355	4 355	-3 500	4 500	Delt opp i to etapper. Ny prognose for 1. etappe
IB1078	Grevinneveien til ol054 va 65553 - 2017	2 400	678	0	2 096	2 096	0	2 400	Hittil bare prosjektering. Utførelse starter opp til høsten.
IB1079	Stensarmen AP 2017	2 000	50	2 000	-34	1 966	0	2 000	Til prosjektering og oppstart i år.
IB1080	Vestre Ekeberg spredt avløp 2017	400	0	0	0	0	0	400	
IB1081	Søndre Nes spredt avløp 2017	3 000	85	0	2 941	2 941	0	3 000	Deler av dette prosjektet er overført til "nabo"prosjektet 65583 Trane-Hegre-Vipevn IB1121.
IB1082	Fagerstrandveien VA 2017	6 000	4 865	2 000	3 405	5 405	0	6 000	Mye fjell i grunnen som medfører økte kostnader. Budsjettet ble justert 1. tertial.
IB1083	Østersvei VA 2017	4 000	1 985	0	9 420	9 420	7 000	11 000	Et vanskelig prosjekt. Vi har hatt et grunnbrudd, og må inn med spunt og beregninger av dette. Må øke ramma. Budsjettjusteres.
IB1084	Oppgradering gang- og sykkelveier 2017	1 000	450	0	550	550	0	1 000	
IB1085	Biogass påfyllingsstasjon 2017	4 800	6 265	0	5 891	5 891	1 200	6 000	I budsjettet er ikke momsen tatt med. Legger til mva kr 1.200.000 Det er et lite merforbruk 250.000 som dekkes inn av IB1089
IB1087	Prosjektering og regulering Haugar fjellhall 2018	0	483	0	6 000	6 000	6 000	6 000	Det er bevilget 6 mill av bystyret
IB1088	Avfallssug Tønsberg Sentrum 2018	22 022	2 433	22 022	-17 000	5 022	-17 000	5 022	Prosjektet utsatt mhp utførelsen. Unntaket er Gjerløw Meyersgt der det blir noe utførelse i år. Overskytende midler overføres til neste år.
IB1089	Avslutning deponi - sidetetting øst 2018	2 250	29	2 250	-250	2 000	-250	2 000	Planlagt ferdig des. 2018. Det overføres 250' fra dette pr. til IB 1085
IB1090	Utvikle utendørs møteplasser 2018	200	3	200	0	200	0	200	
IB1091	Utredning av parkeringsanlegg 2018	400	281	400	0	400	0	400	Gjelder utredning av Skipsgateplassen
IB1092	Registrere park og lek i ISY Park 2018	200	0	200	0	200	0	200	
IB1093	Nye bysykler 2018	300	0	300	0	300	0	300	
IB1094	Nødnnett - nytt utstyr 2018	250	0	250	0	250	0	250	

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1095	Steinbruddveien - etablering ny vannledning Vear 2017	958	1 014	958	142	1 100	142	1 100	
IB1096	Vear etappe I - OL 075 Manumbekken-OL 023 Hogsnes 2018	2 814	1 639	2 814	0	2 814	0	2 814	
IB1097	Vear etappe IA-65574 OL023 Hogsnes-Bekkeveien 2018	3 100	1 285	3 100	1 400	4 500	1 400	4 500	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett. Si fra om du ønsker en totaloversikt over dette Jan.
IB1098	Vear etappe IB- 65573 OL 023 Hogsnes-Bekkev-Trase 45B - 2017	9 100	271	9 100	-2 100	7 000	-2 100	7 000	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett. Si fra om du ønsker en totaloversikt over dette Jan.
IB1099	Vear etappe II - 65582 Robergåsen boring - 2017	3 750	305	3 750	0	3 750	0	3 750	
IB1100	Samlebevilgning vann og avløp 2018	16 196	39	16 196	0	16 196	-10 282	5 914	
IB1101	Samlebevilgning spredt avløp 2018	14 195	0	14 195	0	14 195	0	14 195	
IB1103	Inventar og utstyr 2018	500	0	500	0	500	0	500	
IB1104	Asfaltprogram 2018	9 021	3 189	9 021	0	9 021	0	9 021	Det ble i fjor overført midler til ekstra asfaltering på Vear: 4.3 mill. Midlene ble tatt fra IB1001(A7265 GSvei Hogsnes Sem som ikke ble mulig å realisere) Midlene ble satt inn på asfaltbudsjettet for i fjor. Da frosten kom var det gjenstående 2.021 mill. Når nytt asfaltbudsjett ble satt opp for i år ble det glemt å overføre disse restmidler. Midlene er overført.
IB1105	Biler og maskiner 2018	11 500	5 421	11 500	0	11 500	0	11 500	
IB1109	Vear etappe V - 65526 snu avløpet Vear - 2018	500	0	500	0	500	0	500	
IB1110	Vear etappe IIIA - 65575 Bruaåsen-Bekkev - 2017	5 700	475	5 700	0	5 700	0	5 700	
IB1111	Vear etappe IIIB - 65580 AP369 Bruaåsen - 2017	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
IB1112	Vear etappe IVA - 65577 Rakkevik-Bekkev-Sjustokk - 2017	1 750	5	1 750	-1 250	500	-1 250	500	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett.
IB1113	Vear etappe IVB - 65579 AP370 Rakkevik - 2017	1 000	0	1 000	-500	500	-500	500	Endring ift forprosjekt. Det blir litt jonglering med beløpene på de forskjellige etappene, men totalt sett for prosjektet "snu avløp Vear" er vi innenfor budsjett.
IB1114	Husvikv 150-185 - 65589 - 2017	4 000	2 665	4 000	0	4 000	0	4 000	
IB1115	Oseberg rehabilitering kummer 65594 - 2017	400	735	400	400	800	400	800	Må øke ramma litt.
IB1116	Måkeveien fortay 65598 - 2017	863	0	863	0	863	0	863	
IB1117	Presterødkrysset vannledning 65598 - 2017	1 000	75	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1118	Jotunveien Etappe I 65559 - 2017	4 800	605	4 800	0	4 800	0	4 800	
IB1119	Basbergveien etappe IV 65590 - 2017	4 900	52	4 900	0	4 900	0	4 900	
IB1120	Ulvikveien VL 65208 - 2018	4 300	308	4 300	0	4 300	0	4 300	Underveis har det blitt avdekket noen mindre feil med avløpsanlegget som må utbedres. Det må derfor budsjettjusteres noe (1 mill på avløp)
IB1121	Trane-Hegre-Vipevn VA 65583 - 2018	5 500	1 286	5 500	0	5 500	0	5 500	
IB1122	Bjelland-Sem VL 65584 - 2018	3 000	3 463	3 000	1 500	4 500	1 500	4 500	Tillegg: Sammenkobling med Vestfold Vann sin ledning øker kostnaden med 1,5 mill
IB1123	Strandbakken-OL 040 65585 - 2018	3 000	69	3 000	0	3 000	0	3 000	
IB1124	Driftskontroll VA - 2018	500	350	500	0	500	0	500	

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1125	Jupiter Saturnveien	4 500	345	4 500	0	4 500	0	4 500	
IB1126	Gneis - Basalt -Traneveien 65603 - 2018	4 500	33	4 500	0	4 500	0	4 500	
IB1127	Husvik - Bronsjeveien 2 - 65604 -2018	2 250	428	2 250	0	2 250	0	2 250	
IB1128	Utredning riggplasser 65605 - 2018	200	77	200	0	200	0	200	
IB1129	Ap208 Korten avløspumpepestasjon 65606 - 2018	3 000	7	3 000	-2 500	500	-2 500	500	Ble ved misforståelse meldt inn for høy ramme ved opprettelsen av prosjektet.
IB1130	AP332 Ringshaugholmen avløspumpepestasjon 65607 - 2018	2 000	1	2 000	-1 400	600	-1 400	600	Ble ved misforståelse meldt inn for høy ramme ved opprettelsen av prosjektet.
IB1131	Ap334 Jonborg avløspumpepestasjon 65608 - 2018	500	9	500	0	500	0	500	
IB1132	Utbedring akutte feil/mangler VA 2018	4 200	477	4 200	0	4 200	0	4 200	
IB1133	Husøy idrettsplass VA - 65613 AP324 - 2018	650	0	650	0	650	0	650	
IB1134	Vear nord VA - 65614 AP 218 - 2018	650	0	650	0	650	0	650	
IB1135	Klokkeåsen va - 65615 AP 338 - 2018	650	0	650	0	650	0	650	
IB1136	Dyet VA - 65616 AP 304 - 2018	250	4	250	0	250	0	250	
IB1137	Karlsvika VA - 65617 AP 343 - 2018	400	1	400	0	400	0	400	
IB1138	Gulli VA - 65618 VP 104 - 2018	650	3	650	0	650	0	650	
IB1139	Strandveien Furubakken avløp - 65612 -2018	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1140	Fagersandveien etappe 2 VA - 65620 - 2018	5 900	13	5 900	0	5 900	0	5 900	
IB1141	Fortau kilengaten - 65621 - 2018	0	13	0	615	615	615	615	
IB1142	Nes VL - 65609 - 2018	7 500	0	7 500	0	7 500	0	7 500	
IB9000	Bliksekilen Hageby (Volden utbyggingsområde) 2014	5 175	10 738	0	0	0	0	5 175	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9001	Barkåkertunet 2014	4 068	4 606	0	0	0	0	4 068	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9002	Ringshaug høyden 2016	2 985	1 543	0	0	0	0	2 985	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9003	Bjellandhagen 2016	3 015	2 728	0	0	0	0	3 015	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9004	Sandeåsen vva-anlegg	5 299	5 153	0	0	0	0	5 299	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9005	Husøy Havn 2016	11 310	10 312	0	0	0	0	11 310	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.
IB9006	Grunnlagsinvesteringer Kaldnes	0	614	0	0	0	0	0	Utbyggingsprosjekt anleggsbidragsmodell.