

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1000	Enøk kommunale yrkesbygg 2011-2015	75 000	59 643	6 500	0	6 500	0	75 000	
IT1001	Rehabilitering komm bygg 2012	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	Ferdig. Rapporteres.
IT1002	Velleveien 18 dobbeltdiagnosebolig (2010)	8 400	1 310	0	0	0	-7 090	1 310	
IT1004	Brannsikring boliger 2014	37 200	11 391	7 500	0	7 500	0	37 200	
IT1005	Byskogen skole akustiske tiltak 2016	2 900	2 150	1 200	0	1 200	0	2 900	
IT1006	Varmekabler barnehager 2016	2 250	641	0	1 609	1 609	0	2 250	Rebudsjetteres i 2018.
IT1007	Ventilasjon barnehager 2016	7 500	4 202	2 500	0	2 500	0	7 500	Mulig årsprognosen økes innenfor ramma. Har ikke planlagt denne ennå.
IT1008	Ventilasjon træleborg sykehjem 2016	5 000	4 200	0	50	50	-750	4 250	Litt gjenstående osd-anlegg
IT1009	Ventilasjon bemannede boliger 2016	3 000	3 124	0	0	0	0	3 000	Ferdig.
IT1010	Svømmehallen oppgradering 2016	10 000	5 782	0	0	0	0	10 000	Uavklart om det skal brukes mer penger på dette prosjektet. Avventer.
IT1015	Grusveien 33 - 2016	4 350	4 275	0	0	0	0	4 350	Er solgt igjen, må rapporteres.
IT1016	Kongstunet trinn 8 leil 2 - 2016	3 160	3 189	0	0	0	0	3 160	29' justeres mot IT1028. Søkt om husbanktilskudd. Avventer rapportering.
IT1019	Bekkeløkka hus nr 9 - kjøp av bolig 2016	3 900	3 911	0	0	0	0	3 900	11' justeres mot IT1028. Rapportering sendt Reidun Abell 03.04.18
IT1022	Vognskur barnehager 2017	2 000	0	1 000	1 000	2 000	0	2 000	Rebudsjettere tidligere bevilgning.
IT1023	Tke biler vaktmestere og renhold 2017	700	690	400	0	400	0	700	Denne fortsetter i 2019.
IT1024	Brannsikring kommunale yrkesbygg 2017	3 000	1 226	2 000	-226	1 774	0	3 000	Årsprognose lavere enn budsjett for å holde ramma. Prosjektet fortsetter i 2019.
IT1025	Husøy senter - brannsikring/ombygging for bou 2017	3 000	3 133	0	150	150	3 150	6 150	Tilkommet noen arbeider med universell utforming
IT1026	Separering avløpssystem kommunale bygg 2017	1 500	694	500	306	806	0	1 500	Resten skal brukes i 2018.
IT1027	Vear skole - oppgradering 2017	7 500	0	5 000	0	5 000	0	7 500	
IT1028	Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2017	26 335	0	166	0	166	0	26 335	Kommer ikke til å bruke opp denne siden det er gitt ny bevilgning på IT1036. Blir bare noen mindre justeringer mot andre boligprosjekter etter hvert som de avsluttes.
IT1029	Vear - overtagelse av kommunale bygg 2017	80 000	80 540	0	0	0	0	80 000	Avsluttes
IT1030	Presterødbakken grunnverv 2017	50 000	34 715	3 000	0	3 000	-10 000	40 000	Totalprognose ikke helt klar, men overstiger ikke 40 mill kr.
IT1031	Sandeåsen boligprosjekt r1 - kjøp av bolig 2017	4 143	4 161	0	3 737	3 737	18	4 161	Rebudsjettere det nødvendige. Overtatt og ferdig. Avventer tilskudd før rapportering.
IT1032	Sandeåsen skole garderobe 2017	300	338	0	0	0	0	300	Ferdig, rapporteres av skolen?
IT1033	Stoltenberggt 24 - ombygging av Husly 2017	1 500	600	0	1 394	1 394	0	1 500	Rebudsjettere deler av rammen. Ferdig ca april 2018.
IT1034	Olav Digres vei 62 - kjøp av bolig 2017	3 600	3 493	0	0	0	0	3 600	Overtatt 6.11.17. Søkt om husbanktilskudd.
IT1035	Bekkeløkka 28 - kjøp av bolig 2017	3 900	380	3 520	0	3 520	0	3 900	
IT1036	Kjøp boliger flyktninger og vanskeligstilte 2018	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	
IT1037	Rehabilitering skolekjøkken Eik skole 2018	1 625	0	1 625	0	1 625	0	1 625	
IT1038	Låsesystem idrettshaller - fjernstyrt 2018	600	0	600	0	600	0	600	
IT1039	Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13 - 2018	3 300	0	3 300	0	3 300	0	3 300	Usikker på om denne blir iverksatt eller om det monteres varmepumpe i stedet.
IT1040	Salg av boliger 2018-2019	0	30	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	Solgt 1 leilighet i Jernbanegt 1(2,685 mill). Solgt Storgaten 8 (ca 6,5 mill). Skal selge Borregt 4, Seljeveien 2, Gauterødveien 98C og Sommerfuglveien 3. Noe betaler ned lånefond, resten tilfaller boligfondet.  I rapporteringsarket er inntektsposten utelatt. Bør være med på dette prosjektet.
IE1000	Krisesenteret for kvinner - utbygging 2010	46 000	21 919	9 675	22 329	32 004	0	46 000	
IE1002	Anders madsensgate (2009)	105 034	24 141	80 000	-20 000	60 000	0	105 034	
IE1003	Biogassanlegg på rygg 2013	205 990	201 626	0	4 487	4 487	0	205 990	
IE1004	Messehall a 2014	38 500	38 684	0	0	0	184	38 684	Er sluttrapportert
IE1005	Åslyveien 1 bolig 2014	28 476	27 006	0	1 628	1 628	0	28 476	Ikke avvik
IE1006	Larveveien 31 avlastning 2014	13 000	86	0	0	0	-12 914	86	Avsluttes
IE1007	Larveveien 31 bolig 2014	9 000	63	0	0	0	-8 937	63	Avsluttes

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IE1008	Rygg gjenvinningsstasjon-oppst plass 2014	19 180	19 180	0	0	0	0	19 180	Er ferdig rapportert
IE1009	Ny fløy byfogdløkka 2014	88 000	81 188	0	1 000	1 000	0	88 000	Bl. a kantine gjenstår
IE1012	Infrastrukturnlegg kjelle 2015	22 000	13 529	3 286	-1 815	1 471	-7 000	15 000	Avklaringer om betaling fra Jarlsberg Hovedgård og Fylkeskommunen gjenstår. Det gjenstår også arbeider i Kjellengveien 1.
IE1013	Presterød ungdomsskole utbygging 2016	32 000	739	25 000	0	25 000	0	32 000	
IE1014	Presterød barneskole utbygging 2016	11 000	0	9 000	0	9 000	0	11 000	Ikke avklart hva som skal bygges. Må prosjekteres i 2018
IE1015	Robuste boliger - 2016	12 000	4 562	5 500	-5 500	0	0	12 000	Endelig omfang av antall boliger ikke avklaret
IE1016	Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 -2016	93 500	65 130	43 500	-9 335	34 165	0	93 500	
IE1017	Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg - rygg m	23 820	6 914	8 000	8 000	16 000	0	23 820	
IE1018	Stjerneplassen mulighetsstudie og regulering - 2016	1 800	563	0	1 237	1 237	0	1 800	Starter dette opp igjen i år.
IE1019	Sykehjem Hogsnes 2017	2 000	786	0	1 988	1 988	0	2 000	
IE1020	Gjennomføring av utbyggingsavtaler 2018	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	