

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1000	Enøk kommunale yrkesbygg 2011-2015	75 000	60 303	6 500	7 000	13 500	0	75 000	Det er behov for å øke årets budsjett pga 2 store prosjekt. Varmepumpe Grenaderveien 11-13 og ventilasjonsanlegg Slagen bo og servicesenter (gamle delen). Ingen endring på totalrammen.
IT1001	Rehabilitering komm bygg 2012	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	Ferdig. Rapporteres.
IT1002	Velleveien 18 dobbeltdiagnosebolig (2010)	8 400	1 310	0	0	0	0	8 400	Avlyst
IT1004	Brannsikring boliger 2014	37 200	11 809	7 500	0	7 500	0	37 200	
IT1005	Byskogen skole akustiske tiltak 2016	2 900	2 715	1 200	-450	750	0	2 900	
IT1006	Varmekabler barnehager 2016	2 250	822	0	0	0	0	2 250	Uavklart om pålegget fortsatt gjelder og om pengene blir brukt opp eller ikke.
IT1007	Ventilasjon barnehager 2016	7 500	4 202	2 500	-2 500	0	0	7 500	Prosjekt utsatt til 2019
IT1008	Ventilasjon Træleborg sykehjem 2016	5 000	4 200	0	0	0	0	5 000	
IT1009	Ventilasjon bemannede boliger 2016	3 000	3 124	0	0	0	124	3 124	Ferdig. Sendt rapportering til økonomi 31.07.18. Kan avsluttes i perioderapport 2-2018.
IT1010	Svømmehallen oppgradering 2016	10 000	5 782	0	0	0	0	10 000	Uavklart om det skal brukes mer penger på dette prosjektet. Avventer.
IT1015	Grusveien 33 - 2016	4 350	4 275	0	0	0	-75	4 275	Er solgt igjen, må rapporteres.
IT1016	Kongstunet trinn 8 leil 2 - 2016	3 160	3 189	0	0	0	29	3 189	29' justeres mot IT1028. Mottatt husbanktilskudd april 2018. Kan avsluttes i perioderapport 2-2018.
IT1022	Vognskur barnehager 2017	2 000	50	1 000	0	1 000	0	2 000	Bygger 2 stk for ca 1 mill i 2018. Resterende rebudsjetteres i 2019.
IT1023	Tke biler vaktmestere og renhold 2017	700	821	400	86	486	121	821	Det er avklart med kommunaldirektør teknisk at det skal bes om tilleggsbevilgning til en bil i 2018, fortsetter deretter i 2019.
IT1024	Brannsikring kommunale yrkesbygg 2017	3 000	1 332	2 000	-226	1 774	0	3 000	Årsprognose lavere enn budsjett for å holde ramma. Prosjektet fortsetter i 2019.
IT1025	Husøy senter - brannsikring/ombygging for bou 2017	3 000	3 133	0	16	16	133	3 133	Tilkommet noen arbeider med universell utforming
IT1026	Separering avløpssystem kommunale bygg 2017	1 500	1 553	500	359	859	53	1 553	Ferdig.
IT1027	Vear skole - oppgradering 2017	7 500	153	5 000	-2 500	2 500	2 500	10 000	Redusert omfang og billige tilbud.
IT1028	Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2017	26 324	0	155	0	155	-26 000	324	Kommer ikke til å bruke opp denne siden det er gitt ny bevilgning på IT1036. Blir bare noen mindre justeringer mot andre boligprosjekter etter hvert som de avsluttes.
IT1029	Vear - overtagelse av kommunale bygg 2017	80 000	80 540	0	0	0	540	80 540	Avviket skyldes arbeider som var bestilt av Stokke kommune for kommunale bygg.
IT1030	Presterødbakken grunnerverv 2017	50 000	34 715	3 000	0	3 000	-10 000	40 000	Totalprognose ikke helt klar, men overstiger ikke 40 mill kr.
IT1031	Sandeåsen boligprosjekt r1 - kjøp av bolig 2017	4 143	4 161	0	3 737	3 737	18	4 161	Rebudsjettere det nødvendige. Overtatt og ferdig. Tilskudd mottatt. Klar for rapportering.
IT1032	Sandeåsen skole garderobe 2017	300	338	0	0	0	38	338	Kan avsluttes i perioderapport 2-2018.
IT1033	Stoltenberggt 24 - ombygging av Husly 2017	1 500	1 581	0	1 475	1 475	81	1 581	Ferdig. Kan avsluttes i P2
IT1034	Olav Digres vei 62 - kjøp av bolig 2017	3 600	3 493	0	0	0	-107	3 493	Overtatt 6.11.17. Husbanktilskudd mottatt. Må rapporteres.
IT1035	Bekkeløkka 28 - kjøp av bolig 2017	3 900	380	3 520	0	3 520	0	3 900	
IT1036	Kjøp boliger flyktninger og vanskeligstilte 2018	19 800	0	19 800	0	19 800	0	19 800	
IT1037	Rehabilitering skolekjøkken Eik skole 2018	1 625	979	1 625	0	1 625	0	1 625	

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1038	Låsesystem idrettshaller - fjernstyrt 2018	600	0	600	0	600	0	600	
IT1039	Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13 - 2018	3 300	0	3 300	-3 300	0	-3 300	0	Denne utgår, det blir laget en varmepumpeløsning i stedet.
IT1040	Salg av boliger 2018-2019	0	55	0	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500	Solgt 1 leilighet i Jernbanegt 1(2,685 mill), Storgaten 8 (6,356 mill), Seljev 2b (2.269 mill), Gauterødveien 98C (3.084 mill), Borregt 4 og Sommerfulgveien 3. Totalt ca 20,5 mill. Noe betaler ned lånefond, resten tilfaller boligfondet. I rapporteringsarket er inntektsposten utelatt, men rapporterer inntekten på dette prosjektet siden det er den som er interessant her.
IT1041	Syrinveien 2 - kjøp av bolig 2018	3 100	3 076	3 100	0	3 100	0	3 100	Overtatt i juni, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IT1042	Vårflueveien 12 - kjøp av bolig 2018	3 550	3 506	3 550	0	3 550	0	3 550	Overtatt, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IT1043	Kongs-Eikveien 23 - kjøp av bolig 2018	3 550	3 486	3 550	0	3 550	0	3 550	Overtatt, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IE1000	Krisesenteret for kvinner - utbygging 2010	46 000	38 311	9 675	22 329	32 004	0	46 000	
IE1002	Anders Madsensgate (2009)	105 034	41 276	80 000	-15 000	65 000	0	105 034	
IE1003	Biogassanlegg på Rygg 2013	205 990	203 451	0	0	0	0	205 990	
IE1005	Åslyveien 1 bolig 2014	28 476	27 299	0	1 628	1 628	0	28 476	Ikke avvik
IE1006	Larveveien 31 avlastning 2014	13 000	86	0	0	0	-12 914	86	Avlyst
IE1007	Larveveien 31 bolig 2014	9 000	63	0	0	0	-8 937	63	Avlyst
IE1009	Ny fløy Byfogdløkka 2014	88 000	81 204	0	200	200	0	88 000	Bl. a kantine gjenstår. Blir utført i 2019
IE1012	Infrastrukturlegging Kjelle 2015	22 000	13 535	3 286	0	3 286	0	22 000	
IE1013	Presterød ungdomsskole utbygging 2016	32 000	6 641	25 000	-6 000	19 000	2 000	34 000	Budsjettet er i bystyresaken 34 millioner
IE1014	Presterød barneskole utbygging 2016	11 000	0	9 000	-9 000	0	0	11 000	Avklaring av hva som skal bygges skjer i forbindelse med budsjettet for 2019.
IE1015	Robuste boliger - 2016	12 000	4 562	5 500	-5 500	0	0	12 000	Endelig omfang av antall boliger ikke avklart
IE1016	Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 -2016	93 500	81 802	43 500	-9 335	34 165	0	93 500	Budsjettet i 2018 for mer enn totalbudsjettet
IE1017	Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg - Rygg miljøpark	23 820	11 627	8 000	8 000	16 000	0	23 820	Må øke prognosen for 2018
IE1018	Stjerneplassen mulighetsstudie og regulering - 2016	1 800	563	0	0	0	0	1 800	Starter dette opp igjen i år.
IE1019	Sykehjem Hogsnes 2017	552 000	3 086	0	22 000	22 000	0	552 000	Bystyresak 065/18 bevilger 550000 til prosjektet. Av dette er 20 mill i 2018. I tillegg kommer de to mill som er bevilget i sak 100/17
IE1020	Gjennomføring av utbyggingsavtaler 2018	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	