

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1000	Enøk kommunale yrkesbygg 2011-2015	75 000	60 358	6 500	7 000	13 500	0	75 000	Det er behov for å øke årets budsjett pga 2 store prosjekt. Varmepumpe Grenaderveien 11-13 og ventilasjonsanlegg Slagen bo og servicesenter (gamle delen). Ingen endring på totalrammen.
IT1002	Velleveien 18 dobbeltdiagnosebolig (2010)	8 400	1 310	0	0	0	0	8 400	
IT1004	Brannsikring boliger 2014	37 200	12 088	7 500	0	7 500	0	37 200	
IT1005	Byskogen skole akustiske tiltak 2016	2 900	2 715	1 200	-450	750	0	2 900	
IT1006	Varmekabler barnehager 2016	2 250	822	0	0	0	0	2 250	Uavklart om pålegget fortsatt gjelder og om pengene blir brukt opp eller ikke.
IT1007	Ventilasjon barnehager 2016	7 500	4 219	2 500	-2 475	25	0	7 500	Prosjekt utsatt til 2019
IT1008	Ventilasjon Træleborg sykehjem 2016	5 000	4 200	0	0	0	0	5 000	
IT1010	Svømmehallen oppgradering 2016	10 000	5 950	0	0	0	-3 000	7 000	De fleste tiltakene er utført. Det blir trolig en reduksjon i ramma.
IT1022	Vognskur barnehager 2017	2 000	50	1 000	0	1 000	0	2 000	Bygger 2 stk for ca 1 mill i 2018. Resterende rebudsjetteres i 2019.
IT1023	Tke biler vaktmestere og renhold 2017	700	821	400	86	486	0	700	Det er avklart med kommunaldirektør teknisk at det skal bes om tilleggsbevilgning til en bil i 2018, fortsetter deretter i 2019. Endret pr september til at man forskutterer fra ramme 2019.
IT1024	Brannsikring kommunale yrkesbygg 2017	3 000	1 332	2 000	-226	1 774	0	3 000	Årsprognose lavere enn budsjett for å holde ramma. Prosjektet fortsetter i 2019.
IT1025	Husøy senter - brannsikring/ombygging for bou 2017	3 000	3 133	0	16	16	133	3 133	Tilkommet noen arbeider med universell utforming. Klar for rapportering.
IT1026	Separering avløpssystem kommunale bygg 2017	1 500	1 553	500	359	859	53	1 553	Ferdig.
IT1027	Vear skole - oppgradering 2017	7 500	169	5 000	-2 500	2 500	-2 500	5 000	Redusert omfang og billige tilbud.
IT1028	Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2017	26 324	0	155	0	155	-26 000	324	Kommer ikke til å bruke opp denne siden det er gitt ny bevilgning på IT1036. Blir bare noen mindre justeringer mot andre boligprosjekter etter hvert som de avsluttes.
IT1029	Vear - overtagelse av kommunale bygg 2017	80 000	80 540	0	0	0	540	80 540	Avviket skyldes arbeider som var bestilt av Stokke kommune for kommunale bygg. Avsluttes .
IT1030	Presterødbakken grunnerverv 2017	50 000	34 715	3 000	-2 000	1 000	-10 000	40 000	Totalprognose ikke helt klar, men overstiger ikke 40 mill kr.
IT1035	Bekkeløkka 28 - kjøp av bolig 2017	3 900	380	3 520	0	3 520	0	3 900	
IT1036	Kjøp boliger flyktninger og vanskeligstilte 2018	12 450	0	12 450	0	12 450	0	12 450	
IT1037	Rehabilitering skolekjøkken Eik skole 2018	1 625	1 261	1 625	0	1 625	0	1 625	
IT1038	Låsesystem idrettshaller - fjernstyrt 2018	600	0	600	0	600	0	600	
IT1039	Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13 - 2018	3 300	0	3 300	-3 300	0	-3 300	0	Denne utgår, det blir laget en varmpumpeløsning i stedet.
IT1040	Salg av boliger 2018-2019	0	55	0	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500	Solgt 1 leilighet i Jernbanegt 1(2,685 mill), Storgaten 8 (6,356 mill), Seljev 2b (2.269 mill), Gauterødveien 98C (3.084 mill), Borregt 4 og Sommerfulveien 3. Totalt ca 20,5 mill. Noe betaler ned lånefond, resten tilfaller boligfondet. I rapporteringsarket er inntektsposten utelatt, men rapporterer inntekten på dette prosjektet siden det er den som er interessant her.

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1041	Syrinveien 2 - kjøp av bolig 2018	3 100	6 049	3 100	3 100	6 200	3 100	6 200	Overtatt i juni, avventer husbanktilskudd før rapportering. Kjøpt identisk naboleilighet i tillegg. Overtas i oktober.
IT1042	Vårflueveien 12 - kjøp av bolig 2018	3 550	3 506	3 550	0	3 550	0	3 550	Overtatt, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IT1043	Kongs-Eikveien 23 - kjøp av bolig 2018	3 550	3 486	3 550	0	3 550	0	3 550	Overtatt, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IT1044	Elis vei 5 - kjøp av bolig 2018	3 750	3 680	3 750	0	3 750	0	3 750	Overtas i oktober, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IT1045	Uranveien 1A - kjøp av bolig 2018	3 600	3 588	3 600	0	3 600	0	3 600	Overtas i oktober, avventer husbanktilskudd før rapportering.
IE1000	Krisesenteret for kvinner - utbygging 2010	46 000	40 268	9 675	22 329	32 004	0	46 000	
IE1002	Anders Madsensgate (2009)	105 034	45 511	80 000	-15 000	65 000	0	105 034	
IE1003	Biogassanlegg på Rygg 2013	205 990	203 451	0	0	0	0	205 990	Avsluttes
IE1005	Åslyveien 1 bolig 2014	28 476	27 299	0	1 628	1 628	0	28 476	Ikke avvik
IE1006	Larveveien 31 avlastning 2014	13 000	86	0	0	0	-12 914	86	Kan dette avsluttes, hvem bærer utgiften til dette? Skal det på drift eller kan det tas på investering?
IE1007	Larveveien 31 bolig 2014	9 000	63	0	0	0	-8 937	63	Kan dette avsluttes, hvem bærer utgiften til dette? Skal det på drift eller kan det tas på investering?
IE1009	Ny fløy Byfogdløkka 2014	88 000	81 204	0	200	200	0	88 000	Bl. a kantine gjenstår. Blir utført i 2019
IE1012	Infrastrukturlegging Kjelle 2015	22 000	13 535	3 286	0	3 286	0	22 000	
IE1013	Presterød ungdomsskole utbygging 2016	34 000	8 520	25 000	-6 000	19 000	0	34 000	Budsjettet er i bystyresaken 34 millioner
IE1014	Presterød barneskole utbygging 2016	11 000	0	9 000	-9 000	0	0	11 000	Avklaring av hva som skal bygges skjer i forbindelse med budsjettet for 2019.
IE1015	Robuste boliger - 2016	12 000	4 562	5 500	0	5 500	0	12 000	Endelig omfang av antall boliger ikke avklaret
IE1016	Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 -2016	93 500	82 403	43 500	-9 335	34 165	0	93 500	Budsjettet i 2018 for mer enn totalbudsjettet
IE1017	Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg - Rygg miljøpark	23 820	12 669	8 000	8 000	16 000	0	23 820	Må øke prognosen for 2018
IE1018	Stjerneplassen mulighetsstudie og regulering - 2016	1 800	563	0	0	0	0	1 800	Starter dette opp igjen i år.
IE1019	Sykehjem Hogsnes 2017	552 000	4 433	0	22 000	22 000	0	552 000	Bystyresak 065/18 bevilger 550000 til prosjektet. Av dette er 20 mill i 2018. I tillegg kommer de to mill som er bevilget i sak 100/17
IE1020	Gjennomføring av utbyggingsavtaler 2018	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	