

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1000	Tønsberg torv-revitalisering bying 2010	16 713	38 077	0	21 364	21 364	21 364	38 077	
IB1008	Utskifting gatelysarmatur 2014	6 000	4 646	1 500	-174	2 826	0	6 000	
IB1009	Narverødv-Mårv-Husvikv g/s-vei 2014	4 000	4 640	0	2 500	2 500	2 500	6 500	Det blir søkt SVV om midler til gjenstående langs Husvik skole ca 130m.
IB1016	Barkåker industriomr-etappe 2-65413-2014	3 783	1 062	0	0	0	-2 500	1 283	Gjenstår noe asfaltering og diverse. Det vil bli et underforbruk her. Prosjektet er i sin helhet finansiert ved private bidrag fra utbyggere etter rekkefølgekrav.
IB1017	Trafikksikkerhetstiltak 2015	4 900	3 574	1 200	0	1 200	0	4 900	
IB1024	Ulvikveien gang-/sykkelvei 65501-2015	9 524	2 823	2 000	4 701	6 701	0	9 524	
IB1028	Lekeapparater barnehager - 2015	2 700	2 099	600	0	600	0	2 700	
IB1038	Lekeplasser, aktivitetsparker 2016	4 000	2 859	1 000	0	1 000	0	4 000	
IB1061	Miljøsertifisering kommunale bygg 2017	200	0	0	0	0	0	200	
IB1062	Tiltak klima- og miljøplan 2017	600	408	200	0	200	0	600	
IB1063	Etablering luftmålere 2017	500	673	0	0	0	173	673	
IB1064	Parkeringsanlegg for sykkel 2017	500	126	0	374	374	0	500	
IB1065	Ladestasjoner elbiler 2017	2 700	340	2 000	360	4 360	0	2 700	
IB1070	Veglys råtekontroll 2017	2 500	1 563	1 500	-563	2 437	0	2 500	
IB1071	Veglys fornying 2017	2 500	1 082	1 500	0	1 500	0	2 500	
IB1084	Oppgradering gang- og sykkelveier 2017	1 000	450	0	550	550	0	1 000	
IB1087	Prosjektering og regulering Haugar fjellhall 2018	6 000	2 632	0	3 368	3 368	0	6 000	
IB1088	Avfallssug Tønsberg Sentrum 2018	32 022	4 628	27 000	-18 000	9 000	0	32 022	
IB1089	Avslutning deponi - sidetetting øst 2018	2 250	963	0	1 287	1 287	0	2 250	
IB1090	Utvikle utendørs møteplasser 2018	200	3	0	197	197	0	200	
IB1091	Utredning av parkeringsanlegg 2018	400	281	0	119	119	0	400	
IB1092	Registrere park og lek i ISY Park 2018	200	39	0	161	161	0	200	
IB1093	Nye bysykler 2018	300	0	0	300	300	0	300	
IB1094	Nødnett - nytt utstyr 2018	250	0	0	250	250	0	250	
IB1096	Vear etappe I - OL 075 Manumbekken-OL 023 Hogsnes 2	2 814	1 868	0	946	946	0	2 814	
IB1097	Vear etappe IA-65574 OL023 Hogsnes-Bekkeveien 2018	3 100	4 336	0	1 236	1 236	1 240	4 340	
IB1098	Vear etappe IB- 65573 OL 023 Hogsnes-Bekkev-Trase 45	9 100	3 077	0	6 023	6 023	0	9 100	
IB1099	Vear etappe II - 65582 Robergåsen boring - 2017	3 000	341	0	-2 659	-2 659	-2 659	341	Etappen utgår
IB1103	Inventar og utstyr 2018	500	0	0	500	500	0	500	
IB1104	Asfaltprogram 2018	9 021	9 818	0	797	797	797	9 818	Overforbruk i fjor utlignes mot Asfaltplan i år.
IB1105	Biler og maskiner 2018	16 500	5 486	5 000	6 014	11 014	0	16 500	
IB1106	Vear-Snu avløp-Etappe 3A.1 - PS3 Gressbanen 65526-20	150	0	0	1 850	1 850	1 700	1 850	
IB1107	Vear snu avløp Etap 3C - 65526 - 2018	400	33	0	7 400	7 400	7 000	7 400	
IB1108	Vear Etappe 5B APS4 - 65526 - 2018	200	218	0	2 500	2 500	2 300	2 500	
IB1109	Vear Etappe 5A Robergåsen- 65526 - 2018	500	262	0	7 900	7 900	7 400	7 900	
IB1110	Vear Etappe 3A 65575 Bruaåsen - Bekkeveien - 2017	5 700	1 281	0	1 281	1 281	0	5 700	
IB1111	Vear etappe IIIB - 65580 AP369 Bruaåsen - 2017	2 500	105	0	2 500	2 500	0	2 500	

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1112	Vear etappe IVA - 65577 Rakkevik-Bekkev-Sjustokk - 2017	1 750	455	0	1 750	1 750	0	1 750	
IB1113	Vear etappe IVB - 65579 AP370 Rakkevik - 2017	1 000	11	0	1 000	1 000	0	1 000	
IB1141	Fortau kilengaten - 65621 - 2018	539	983	0	3 000	3 000	3 000	3 539	Det blir laget politisk sak av Gjert Egil Johansen. Man vil be om 2,5 mill ekstra fordi det var store kostnader med bortkjøring av forurensede masser. Det er mye avfall i grunnen i dette området.
IB1143	Ladestolper Bjørn Farmand - 2018	313	333	0	0	0	0	313	Ferdig
IB1150	Nytt lekeområde i nedre bydel 2019	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1151	Rådhusgata forskjøning 2019	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	
IB1152	Ysteritorget 2019	350	0	350	0	350	0	350	
IB1153	Sykkelvei Prestegata 2019	100	0	100	0	100	0	100	
IB1154	Asfaltprogram 2019	8 000	0	8 000	-797	7 203	-797	7 203	797' overføres til Asfaltprogram 2018 for å dekke overforbruk.
IB1155	Maskinkjøp VA og vei 2019	6 500	0	6 500	0	6 500	0	6 500	
IB9000	Bliksekilen Hageby (Volden utbyggingsområde) 2014	5 175	10 740	0	0	0	0	5 175	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB9001	Barkåkertunet 2014	4 068	4 606	0	0	0	0	4 068	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB9002	Ringshaug høyden 2016	2 985	1 543	0	0	0	0	2 985	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB9003	Bjellandhagen 2016	3 015	3 023	0	0	0	0	3 015	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB9004	Sandeåsen vva-anlegg	5 299	5 162	0	0	0	0	5 299	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB9005	Husøy Havn 2016	11 310	12 061	0	0	0	0	11 310	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB9006	Grunnlagsinvesteringer Kaldnes	0	1 693	0	0	0	0	0	Momskompensasjonsavtaler bidragsmodellen.
IB1003	Smørberg - spredt avløp 2013	1 400	113	0	0	0	-1 287	113	Utsatt
IB1010	Slottsfjellet vann/avløp 2014	3 000	93	0	0	0	-2 907	93	Utsatt
IB1011	Trykkreduksjon Nøtterøyveien 2014	1 585	2 432	0	8	8	847	2 432	Ferdig. Samarbeidsprosjekt mellom Færder og Tønsberg. Prosjektet ble løftet opp i begynnelsen pga bekymring for overskridelser. Det ble gjort avklaringer på virksomhetsledernivå mellom de to kommunene, og avklaring gjort.
IB1015	Div avsluttede prosjekter 2014	4 500	3 561	1 000	1	1 001	0	4 500	
IB1021	Ringledn Kilen-Husvik-Klopp-Bogen-Valløv 65498-2015	12 550	12 244	2 500	-2 176	324	0	12 550	
IB1025	Overvann i Tønsberg 65480-2015	6 994	8 511	0	497	497	1 517	8 511	Større kostnader for prosjekteringen
IB1029	Banebakken VA - 65484-2015	5 000	848	2 500	1 746	4 246	0	5 000	
IB1031	Basberg øst - Basbergv-Rektangelv 65524 - 2016	8 087	8 815	0	2	2	730	8 817	
IB1033	Sivveien-Burotveien-Solefallveien 65510 - 2016	11 100	6 663	0	4 902	4 902	0	11 100	
IB1035	Stjernev-Jupiterv-Saturnv VA 2016	18 000	19 914	0	92	92	2 000	20 000	
IB1040	Kantarellv tarkettsanering 65557-2016	9 000	8 215	0	300	300	-485	8 515	Ferdig
IB1041	Olav Trygvason-Emil Olsensgt va 65530-2016	18 860	18 574	0	286	286	0	18 860	
IB1044	Nordrevei-Eklyveien 65389-2016	8 950	8 399	0	551	551	0	8 950	
IB1046	Dyrhaven pumpestasjon 65506-2016	1 300	160	1 200	-60	1 140	0	1 300	
IB1047	Dyrhaven fase 2 Hummerveien 65506-2016	650	326	0	324	324	0	650	
IB1048	Nedre Råel ap 65545-2016	500	340	0	160	160	0	500	

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1049	Symreieien/Bregneveien fase 4	5 000	5 487	0	13	13	500	5 500	
IB1051	Kastellveien VA 65542 - 2016	1 200	1 160	0	40	40	0	1 200	
IB1067	Gjerløw Mejers gt overvann 65551 - 2017	7 000	979	0	6 025	6 025	0	7 000	
IB1068	Kanalveien va 65507 - 2017	8 500	721	3 000	4 910	7 910	0	8 500	
IB1074	Stangsåsen VA 65554 - 2017	28 000	22 884	18 000	-8 367	9 633	0	28 000	
IB1076	Christian Fredriksgt og Håkon V gt va 65558 - 2017	2 700	987	0	1 713	1 713	0	2 700	
IB1077	Karlsebakken videreføring va 65406 - 2017	8 000	8 079	3 500	-2 616	884	100	8 100	
IB1078	Grevinneveien til ol054 va 65553 - 2017	2 400	683	0	17	17	-1 700	700	Utsatt grunnet SVV sin utbygging i Presterødbakken. Grevinneveien blir omkjøringsvei.
IB1079	Stensarmen AP 2017	2 000	867	0	1 548	1 548	0	2 000	
IB1080	Vestre Ekeberg spredt avløp 2017	400	8	0	400	400	0	400	
IB1081	Søndre Nes spredt avløp 2017	3 000	86	0	914	914	-2 000	1 000	
IB1082	Fagerstrandveien VA 2017	6 000	4 909	0	1 491	1 491	400	6 400	
IB1083	Østersvei VA 2017	10 650	6 138	0	4 953	4 953	0	10 650	
IB1095	Steinbruddveien - etablering ny vannledning Vear 2017	958	1 097	0	0	0	139	1 097	Ferdig.
IB1114	Husvikv 150-185 - 65589 - 2017	5 200	5 372	1 200	-241	959	800	6 000	
IB1115	Oseberg rehabilitering kummer 65594 - 2017	800	749	0	51	51	0	800	Ferdig.
IB1116	Måkeveien fortay 65598 - 2017	863	912	0	1	1	50	913	
IB1117	Presterødkrysset vannledning 65598 - 2017	1 500	120	500	886	1 386	0	1 500	
IB1118	Jotunveien Etappe I 65559 - 2017	4 800	1 065	0	3 959	3 959	0	4 800	
IB1119	Basbergveien etappe IV 65590 - 2017	5 900	1 997	1 000	3 864	4 864	0	5 900	
IB1120	Ulvikveien VL 65208 - 2018	9 300	1 461	5 000	2 878	7 878	0	9 300	
IB1121	Trane-Hegre-Vipevn VA 65583 - 2018	7 500	7 771	2 000	-786	1 214	400	7 900	
IB1122	Bjelland-Sem VL 65584 - 2018	4 600	3 678	1 600	-669	931	0	4 600	
IB1123	Strandbakken-OL 040 65585 - 2018	3 000	69	0	5 931	5 931	3 000	6 000	
IB1124	Driftskontroll VA - 2018	1 000	622	500	-91	409	0	1 000	
IB1125	Jupiter Saturnveien	9 000	918	4 500	3 677	8 177	0	9 000	
IB1126	Gneis - Basalt -Traneveien 65603 - 2018	4 500	135	0	4 365	4 365	0	4 500	
IB1127	Husvik - Bronsjeveien 2 - 65604 -2018	2 250	2 125	0	125	125	0	2 250	
IB1128	Utredning riggplasser 65605 - 2018	200	77	0	123	123	0	200	
IB1129	Ap208 Korten avløspumpepestasjon 65606 - 2018	500	327	0	173	173	0	500	
IB1130	AP332 Ringshaugholmen avløspumpepestasjon 65607 - 2018	600	480	0	120	120	0	600	
IB1131	Ap334 Jonborg avløspumpepestasjon 65608 - 2018	500	393	0	107	107	0	500	
IB1132	Utbedring akutte feil/mangler VA 2018	4 200	482	0	3 719	3 719	0	4 200	
IB1133	Husøy idrettsplass VA - 65613 AP324 - 2018	650	380	0	270	270	0	650	
IB1134	Vear nord VA - 65614 AP 218 - 2018	650	310	0	340	340	0	650	
IB1135	Kløkkeråsen va - 65615 AP 338 - 2018	650	339	0	311	311	0	650	
IB1136	Dyet VA - 65616 AP 304 - 2018	250	132	0	118	118	0	250	
IB1137	Karlsvika VA - 65617 AP 343 - 2018	400	265	0	135	135	0	400	

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1138	Gulli VA - 65618 VP 104 - 2018	650	68	0	582	582	0	650	
IB1139	Strandveien Furubakken avløp - 65612 -2018	1 000	314	0	686	686	0	1 000	
IB1140	Fagersandveien etappe 2 VA - 65620 - 2018	5 900	3 262	0	3 138	3 138	500	6 400	
IB1142	Nes VL - 65609 - 2018	5 500	6 886	0	1 058	1 058	1 500	7 000	
IB1144	Liabakken VA - 65627 - 2018	1 795	81	1 500	230	1 730	0	1 795	
IB1145	Husvikveien OL 551 - 65628 - 2018	294	59	0	244	244	0	294	Bare prosjektering hittil.
IB1146	Hallingrød spredt avløp - 65465 - 2018	5 450	264	5 100	240	5 340	0	5 450	
IB1147	Værstasjoner overvann - 65626 - 2018	500	66	0	449	449	0	500	
IB1148	Sjuestokkstranda APS 65631-2018	1 250	244	900	106	1 006	0	1 250	
IB1200	Samlebevilgning spredt avløp 2019	15 142	0	15 142	0	15 142	0	15 142	
IB1201	Innlaget spredt avløp 65548 - 2019	3 203	0	3 203	0	3 203	0	3 203	
IB1202	Fadum spredt avløp 65633 - 2019	400	0	400	0	400	0	400	
IB1250	Snu avløp Vear 2019	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	
IB1300	Samlebevilgning vann og avløp 2019	63 429	0	63 429	0	63 429	0	63 429	
IB1301	Rådhusgt nedre overvann - 65636 - 2019	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	
IB1302	Prestegaten overvann - 65637 - 2019	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	
IB1303	Solfeng Syrbekkeveien VA - 65632 - 2019	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	