

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1000	Enøk kommunale yrkesbygg 2011-2015	75 000	60 358	6 500	7 000	13 500	0	75 000	Det er behov for å øke årets budsjett pga 2 store prosjekt. Varmepumpe Grenaderveien 11-13 og ventilasjonsanlegg Slagen bo og servicesenter (gamle delen). Ingen endring på totalrammen.
IT1002	Velleveien 18 dobbeltdiagnosebolig (2010)	8 400	1 310	0	0	0	0	8 400	
IT1004	Brannsikring boliger 2014	37 200	12 088	7 500	0	7 500	0	37 200	
IT1005	Byskogen skole akustiske tiltak 2016	2 900	2 715	1 200	-450	750	0	2 900	
IT1006	Varmekabler barnehager 2016	2 250	822	0	0	0	0	2 250	Uavklart om pålegget fortsatt gjelder og om pengene blir brukt opp eller ikke.
IT1007	Ventilasjon barnehager 2016	7 500	4 219	2 500	-2 475	25	0	7 500	Prosjekt utsatt til 2019
IT1008	Ventilasjon Træleborg sykehjem 2016	5 000	4 200	0	0	0	0	5 000	
IT1010	Svømmehallen oppgradering 2016	10 000	5 950	0	0	0	-3 000	7 000	De fleste tiltakene er utført. Det blir trolig en reduksjon i ramma.
IT1022	Vognskur barnehager 2017	2 000	50	1 000	0	1 000	0	2 000	Bygger 2 stk for ca 1 mill i 2018. Resterende rebudsjetteres i 2019.
IT1023	Tke biler vaktmestere og renhold 2017	700	821	400	86	486	0	700	Det er avklart med kommunaldirektør teknisk at det skal bes om tilleggsbevilgning til en bil i 2018, fortsetter deretter i 2019. Endret pr september til at man forskutterer fra ramme 2019.
IT1024	Brannsikring kommunale yrkesbygg 2017	3 000	1 332	2 000	-226	1 774	0	3 000	Årsprognose lavere enn budsjett for å holde ramma. Prosjektet fortsetter i 2019.
IT1025	Husøy senter - brannsikring/ombygging for bou 2017	3 000	3 133	0	16	16	133	3 133	Tilkommet noen arbeider med universell utforming. Klar for rapportering.
IT1026	Separering avløpssystem kommunale bygg 2017	1 500	1 553	500	359	859	53	1 553	Ferdig.
IT1027	Vear skole - oppgradering 2017	7 500	169	5 000	-2 500	2 500	-2 500	5 000	Redusert omfang og billige tilbud.
IT1028	Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2017	26 324	0	155	0	155	-26 000	324	Kommer ikke til å bruke opp denne siden det er gitt ny bevilgning på IT1036. Blir bare noen mindre justeringer mot andre boligprosjekter etter hvert som de avsluttes.
IT1029	Vear - overtagelse av kommunale bygg 2017	80 000	80 540	0	0	0	540	80 540	Avviket skyldes arbeider som var bestilt av Stokke kommune for kommunale bygg. Avsluttes .
IT1030	Presterdøbakken grunnerverv 2017	50 000	34 715	3 000	-2 000	1 000	-10 000	40 000	Totalprognose ikke helt klar, men overstiger ikke 40 mill kr.
IT1035	Bekkeløkka 28 - kjøp av bolig 2017	3 900	380	3 520	0	3 520	0	3 900	
IE1000	Krisesenteret for kvinner - utbygging 2010	46 000	45 611	0	420	420	0	46 000	Prosjektet er overtatt og skal gjøres opp i løpet av 2019. Det gjenstår en del fakturering av tilleggsarbeider som er avklart i sluttoppgjøret. Slik det ser ut nå vil rammen holde.
IE1002	Anders Madsensgate (2009)	105 034	69 736	15 000	26 195	41 195	0	105 034	Prosjektet er noe forsinket pga. diverse forhold og det kommer dermed større utbetalinger i år enn det vi forventet.
IE1003	Biogassanlegg på Rygg 2013	205 990	203 439	0	0	0	0	205 990	
IE1005	Åslyveien 1 bolig 2014	28 476	27 422	0	0	0	-1 054	27 422	Er ferdig, avstemmingsskjema oversendt økonomi for gjennomgang.
IE1009	Ny fløy Byfogdløkka 2014	88 000	81 236	0	6 764	6 764	0	88 000	Kantine skal bygges etter at helsestasjonen er flyttet til Anders Madsens gate
IE1012	Infrastrukturlegg Kjelle 2015	22 000	13 537	0	2 000	2 000	0	22 000	Gjenstår arbeider hos en nabo og grunnerverv.
IE1013	Presterdø ungdomsskole utbygging 2016	34 000	18 816	8 000	9 370	25 370	0	34 000	Skal ferdigstilles mai/juni 2019

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IE1014	Presterød barneskole utbygging 2016	51 000	0	49 000	-46 000	3 000	0	51 000	Planlegging, arkitektkonkurranse og regulering kommer å pågå under 2019
IE1015	Robuste boliger - 2016	12 000	4 562	5 500	-5 500	0	0	12 000	Det er ikke avklart hva som skal skje videre for dette prosjektet. Prosjektet ble stoppet opp pga. usikkerhet om det er riktig med denne typen boliger. Vet ikke om det skjer noe i løpet av dette året heller. Setter derfor utgiftene til kr 0,- i år.
IE1016	Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 -2016	93 500	104 361	9 335	0	9 335	0	93 500	Vil komme fradrag i forbruk pga kreditnota fra Greve for biogassflak som Skagerak skal overta og forsikringspenger for forsikringskade. Til sammen 15,890 millioner.
IE1017	Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg - Rygg miljøpa	23 820	14 363	0	9 744	9 744	0	23 820	KO-senteret er ikke ferdig ennå.
IE1018	Stjerneplassen mulighetsstudie og regulering - 2016	1 800	563	0	0	0	0	1 800	
IE1019	Sykehjem Hogsnes 2017	552 000	13 223	30 000	0	30 000	0	552 000	
IE1020	Gjennomføring av utbyggingsavtaler 2018	8 000	0	3 000	0	3 000	0	8 000	
IE1021	Kaifront havn 2018	2 800	2 242	0	1 289	1 289	200	3 000	Det har tilkommet store ekstraarbeider med riving av gammel brygge, som ikke var en del av prosjektet. Riving ble besluttet i samarbeid med Havnevesenet, pga. sikkerhet for fremtiden. Har ført opp noe overskridelse, men det er også mulig at rammen holder. Blir avklart i løpet av april.
IE1022	Sykehjem på Olsrød 2018	2 000	125	0	1 921	1 921	0	1 921	
IE1023	Den magiske fabrikken linje 3 2018	221 000	1 261	0	50 000	50 000	0	221 000	Meget usikker prognose for 2019. Avhenger av hvilke fremdrift det er mulig å få til.
IE1024	Byromstrategi 2019	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	
IT1000	Enøk kommunale yrkesbygg 2011-2015	75 000	72 505	0	3 000	3 000	0	75 000	Ferdigstilles 2019, foreløpig prognose.
IT1004	Brannsikring boliger 2014	37 200	12 397	7 200	0	7 200	0	37 200	
IT1005	Byskogen skole akustiske tiltak 2016	2 900	2 715	0	185	185	0	2 900	Gjøres ferdig i 2019
IT1006	Varmekabler barnehager 2016	2 250	822	0	0	0	0	2 250	Uavklart om pålegget fortsatt gjelder og om pengene blir brukt opp eller ikke.
IT1007	Ventilasjon barnehager 2016	7 500	4 222	2 500	0	2 500	0	7 500	
IT1008	Ventilasjon Træleborg sykehjem 2016	5 000	4 209	0	0	0	0	5 000	Det kommer snø inn i inntaket. Vurderes skjerming innenfor budsjettet. Ikke juster budsjettet ned ennå.
IT1010	Svømmehallen oppgradering 2016	10 000	6 000	0	0	0	-4 000	6 000	Ferdig. Rapporteres.
IT1022	Vognskur barnehager 2017	2 000	314	0	2 000	2 000	0	2 000	Rebudsjettere hele budsjettet. Bestilt 2 vognskur for 1 mill, ønskelig å bestille 2 til og bruke opp ramma.
IT1023	Tke biler vaktmestere og renhold 2017	1 200	821	500	-121	379	0	1 200	Forskutterte noe i 2018, bruker derfor litt mindre i 2019 for å holde rammen totalt.
IT1024	Brannsikring kommunale yrkesbygg 2017	4 500	2 092	1 500	0	1 500	0	4 500	
IT1025	Husøy senter - brannsikring/ombygging for bou 2017	3 000	3 217	0	65	65	0	3 000	Ferdig. Under rapportering.
IT1026	Separering avløpssystem kommunale bygg 2017	2 000	1 553	500	-53	447	0	2 000	Holder total ramme.

Objekt	Prosjekt	Totalramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IT1027	Vear skole - oppgradering 2017	7 500	1 505	2 500	0	2 500	-2 500	5 000	Totalrammen kan reduseres. Redusert omfang og billigere tilbud enn forventet.
IT1028	Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2017	324	0	0	0	0	0	324	Ferdig. Blir noen avregninger mot andre prosjekter som skal avsluttes.
IT1030	Presterødbakken grunnerverv 2017	40 000	34 715	0	0	0	-5 285	34 715	Det kommer antageligvis ikke mer kostnader. Tilbakekjøpsavtale er under utarbeidelse og det må legges inn salg som finansiering i 2019. Nå er det lagt inn lån som finansiering.
IT1035	Bekkeløkkka 28 - kjøp av bolig 2017	3 900	3 920	0	0	0	20	3 920	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1036	Kjøp boliger flyktninger og vanskeligstilte 2018	5 200	0	0	0	0	-5 200	0	Det vil ikke bli kjøpt flere boliger på dette budsjettet. Ny pott for 2019 på IT1047. Kan avsluttes i perioderapporten.
IT1037	Rehabilitering skolekjøkken Eik skole 2018	1 625	1 393	0	0	0	-232	1 393	Ferdig. Rapporteres.
IT1038	Låsesystem idrettshaller - fjernstyrt 2018	600	0	0	600	600	0	600	Rebudsjetteres i 2019.
IT1040	Salg av boliger 2018-2019	0	55	0	0	0	0	0	2018; Solgt 1 leilighet i Jernbanegt 1(2,685 mill), Storgaten 8 (6,356 mill), Seljev 2b (2.269 mill), Gauterødveien 98C (3.084 mill), Borregt 4 og Sommerfulgveien 3. Totalt ca 19,6 mill i 2018 (inkl fradrag av tilbakebetalt husbanktilskudd). 2019; Solgt Tjøllinggt 4 (3,33 mill)
IT1041	Syrinveien 2 - kjøp av bolig 2018	6 200	6 158	0	0	0	-42	6 158	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1042	Vårfluveien 12 - kjøp av bolig 2018	3 550	3 511	0	0	0	-39	3 511	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1043	Kongs-Eikveien 23 - kjøp av bolig 2018	3 550	3 637	0	0	0	87	3 637	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1044	Elis vei 3 - kjøp av bolig 2018	3 750	3 814	0	0	0	64	3 814	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1045	Uranveien 1A - kjøp av bolig 2018	3 600	3 649	0	0	0	49	3 649	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1046	Rønningveien 5 - kjøp av bolig 2018	4 150	4 060	0	0	0	-90	4 060	Overtatt, husbanktilskudd mottatt. Klar for sluttrapportering i perioderapport.
IT1047	Kjøp boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2019	25 800	0	25 800	0	25 800	0	25 800	
IT1048	Rehab toalett og dusj Træleborg skole 2019	600	0	600	0	600	0	600	
IT1049	Fritsøveien 18 - kjøp av bolig 2019	4 200	4 101	4 200	0	4 200	0	4 200	
IT1050	Fjerdings barnehage til Bjørn Farmann 2019	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	