

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
IB1010	Slottsfjellet vann/avløp 2014	3 000	93	0	500	500	0	3 000	Forutsetter godkjent regulering før sommer 2019
IB1037	Trygge lokalsamfunn 2016	1 100	133	200	967	1 167	0	1 100	Overført Kultur i 2019 - plan for gjennomføring under utarbeidelse
ID1100	Byutvikling (2007)	6 054	6 054	0	0	0	0	6 054	
ID1101	Tønsberg torv - revitalisering	8 233	8 493	0	0	0	0	8 233	
ID1107	Biogassbiler/elsykler 2018	5 000	1 521	0	0	0	0	5 000	
ID1109	Kirkebygg 2019	4 457	0	4 457	0	4 457	0	4 457	Forutsetter at hele budsjettet blir brukt i 2019
ID1110	Kirkegårdsinvesteringer 2019	24 430	0	24 430	0	24 430	0	24 430	Forutsetter at hele budsjettet blir brukt i 2019. Årsbudsjett og ramme lik
ID1300	Farmannsveien 36 (2009)	7 152	6 807	0	345	345	0	7 152	HC rampe - under planlegging
ID1301	Rehabilitering Mikaelkirken 2016	5 082	5 974	0	101	101	993	6 075	Vedtatt ramme fra bystyresak 022/18 er 5894` Forventet ferdigstillings kost er 6075` merkostnad på 181` på grunn av uventa merarbeid på ruinen.
ID1403	Ikt investeringer 2017	5 750	4 805	0	0	0	0	5 750	
ID1404	Mobil omsorg 2017	750	910	0	0	0	0	750	
ID1405	Trådløst nett skoler 2017	4 000	3 782	0	0	0	0	4 000	
ID1406	Trådløst nett sykehjemmene 2017	2 000	1 784	0	0	0	0	2 000	
ID1407	Økning fiberhastighet virksomheter 2017	260	0	0	0	0	0	260	
ID1408	Trådløst nett idrettshaller 2017	800	119	0	0	0	0	800	
ID1800	Ikt investeringer 2018	6 500	3 072	0	0	0	0	6 500	
ID1801	Ikt-midler ifm kommunesammenslåing 2018	31 000	1 352	25 000	0	25 000	0	31 000	
ID1802	Intra/internett nye Tønsberg kommune 2018	600	608	0	0	0	0	600	
ID1803	IKT-investeringer 2019	6 500	0	6 500	0	6 500	0	6 500	
ID1804	Trådløst nett Teie hovedgård 2019	200	0	200	0	200	0	200	
ID2000	Digital strategi Tønsbergskolen 2018	15 275	10 448	6 000	0	6 000	0	15 275	
ID2201	Justering og fullføring Husøy skole 2018	200	59	0	0	0	0	200	
ID2202	Inventar ny helsestasjon Anders Madsensgt 2019	1 700	14	1 700	0	1 700	0	1 700	
ID2203	Utvidelse kapasitet Husøy senter 2019	1 800	0	1 800	0	1 800	0	1 800	
ID2300	Inventar og utstyr Flyktningtjenesten 2018	100	298	0	0	0	198	298	Merutgifter knyttet til innkjøp inventar og utstyr til nye medarbeidere fra NAV Re og Tønsberg. Faktura kr.51.000 ble sendt Re kommune i desember 2018. Denne er bokført på prosjektet. Prosjektet er ferdig og ønskes avsluttet.
ID2301	Ombygging av kontorlokaler TVO/Flyktn tj 2018	264	413	0	0	0	149	413	Økt totalprognose grunnet kostnader ved nødvendig ombygging ved økt kontorbehov knyttet til økt bemanning i ny virksomhet. Faktura kr.60.000 ble sendt Re kommune i desember 2018. Dette er bokført på prosjektet. Prosjektet er ferdig og ønskes avsluttet.
ID2302	Solskjerming og montering 100 el persienner 2018	600	622	0	0	0	22	622	prosjektet er ferdig og ønskes avsluttet.
ID2400	Ikt investeringer i skolen - 2014	2 735	2 744	0	0	0	0	2 735	Avsluttet 2018.
ID3000	Barkåker skole klatrepark - 2016	500	442	0	0	0	0	500	

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
ID3100	2 paviljonger Ringshaug barneskole 2018	960	1 045	0	0	0	85	1 045	Prosjektet er ferdigstilt.
ID3200	Husvik skole nærmiljøanlegg 2017	1 525	1 888	0	0	0	0	1 525	
ID3501	Sandeåsen skole nærmiljøanlegg 2018	1 375	0	0	0	0	0	1 375	Prosjektet er ikke igangsatt.
ID7000	Slottsfjellet grunnlagsinvesteringer 2014	2 200	0	750	0	750	0	2 200	Forutsetter godkjent regulering, majoritet av tiltak i 2020 og 2021
ID7001	Anleggsplan idrett og friluftsliv 2012-2015	21 877	15 761	0	1 962	1 962	0	21 877	Tiltak Stupetårn, G219 og Nærmiljøanlegg slottsfjell G226 gjenstår. Netto egenandel i tråd med budsjett
ID7002	Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019	117 550	17 906	58 750	101 000	159 750	0	117 550	Noen av de mindre tiltak under anleggsplan vil gjennomføres i 2020 - økonomi i tråd med budsjett.
ID7003	Sanitæranlegg Gunnarsbøparken 2015	1 410	1 340	0	0	0	-70	1 340	Ferdigstilt, avventer at eksterne tilskudd skal utbetales
ID7004	Sanitæranlegg Skalleveidstranden 2015	1 125	1 083	0	0	0	-42	1 083	Ferdigstilt, avventer at eksterne tilskudd skal utbetales
ID7005	Grenaderveien - nærmiljøanlegg	2 420	3 068	0	0	0	648	3 068	Ferdigstilt, majoritet av merforbruk er finansiert eksternt. Avventer utbetaling av eksterne tilskudd
ID7006	Slottsfjellet arena øst og turveier 2014	8 825	999	7 000	1 500	8 500	0	8 825	Forutsetter godkjent regulering, majoritet av tiltak i 2020 og 2021
ID7007	Tursti Presterødkilen 2014	5 000	4 650	0	350	350	0	5 000	Sti er åpnet, noe gjenstående arbeider
ID7008	Utredning ny svømmehall 2018	4 000	399	2 000	0	2 000	0	4 000	Plan forutsetter godkjennelse av tomt i både Færder og Tønsberg.
ID7009	Uteområdet Støperiet 2019	250	0	250	2 900	3 150	2 900	3 150	Oppdatert budsjett er sendt inn - prosjektet er et samarbeid med Selvaag og annen ekstern finansiering
ID7010	Laskenhavna nærmiljøpark	3 000	0	3 000	-1 500	1 500	0	3 000	Forventer gjennomføring i både 2019 og 2020
ID7200	Ombygging for selvbetjent bibliotek 2018	544	465	0	136	136	136	680	Siste avregning for ombygging ikke mottatt. Ukjent beløp.
ID8200	Ikt utstyr legevakt 2017	10 693	10 727	0	0	0	34	10 727	Prosjektet er avsluttet.
ID8300	AAF - kjøp av buss 2017	300	294	0	0	0	0	300	Brukt buss ble kjøpt høst 2017 - gamle busser ennå ikke solgt grunnet lang anskaffelsesprosess for nye
ID8301	AAF- 2 nye busser 2017	2 100	0	0	0	0	0	2 100	Anskaffelse foretatt - to busser satt i bestilling. Forventet levering 23.juli 19
ID8302	Transporttjenesten - minibuss 2019	900	0	900	0	900	0	900	Dokumenter for anskaffelse ikke sendt ut ennå
ID8303	Frivillighetssentralen - minibuss 2019	900	0	900	0	900	0	900	Dokumenter for anskaffelse ikke klare ennå
ID8304	Hjelpemiddellageret - 2 el-varebiler 2019	800	0	800	0	800	0	800	dokumenter for anskaffelse ikke klare ennå
ID8306	Utegrupper - truck 2019	200	0	200	0	200	0	200	Anbud x3 er innhentet. Fatter avgjørelse innen neste måned
ID8401	Trygghetsalarmer hjemmetjenester 2017	1 100	354	0	746	746	0	1 100	
ID8402	Nye elbiler Hjemmetjenesten 2018	4 600	0	0	4 600	4 600	0	4 600	
ID8403	Ladepunkt for 20 elbiler 2018	400	165	0	235	235	0	400	
ID8410	Oppgradering lokaler ny sone Eik/Klokkeråsen 2018	2 700	3 391	0	13	13	691	3 391	Uforutsette utgifter til ombygging, blant annet oppgradering av utearealer. Prosjektet avsluttes i perioderapport 1
ID8411	Velferdsteknologi Hjemmetjenesten 2018	1 570	0	0	1 570	1 570	0	1 570	
ID8412	Velferdsteknologi 2019	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	
ID8501	Utskiftning senger / utstyr sykehjemmene 2018	2 000	1 045	1 000	0	1 000	0	2 000	
ID8600	Inventar nybygg Åslyveien 2017	200	167	0	0	0	0	200	Resterende midler i rammen vil bli brukt til videre utvikling av utearelene.

Objekt	Prosjekt	Total-ramme	Regnsk hittil totalt	Budsj i år	Avvik progn. mot budsj i år	Årsprogn 2018	Avvik tot.progn mot ramme	Tot.progn hele prosjektet	Kommentar/tiltak
ID8601	Kjøp av biler HOB 2018	400	532	0	0	0	132	532	Bilene det er rapportert på ble kjøpt inn i 2018. Prosjektet avsluttes ved neste perioderapport .
ID9900	Ny motor havnebåt 2018	400	275	0	0	0	-125	275	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes i Perioderapport 1.